



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Šilalės rajono savivaldybės tarybai

2016-01-19 Nr. B3-119-(5.17.)

DĖL INFORMACIJOS APIE ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS VYKDYMĄ

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“, 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮV-1299 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komiteto sudarymo“ sudarė Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komitetą (keista 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. DĮV-1498 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. DĮV – 1299 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo“) (toliau Komitetas). Į Komiteto sudėtį įtraukti Šilalės rajono savivaldybės tarybos deleguoti atstovai.

2016 m. sausio 19 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame aptarta Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) vykdymo eiga.

Vykdamas Programos 1-ąjį etapą, modernizavimo darbai su projektavimu nupirkti ir vykdyti dešimtyje daugiabučių gyvenamųjų namų. Pasirašyti septynių namų statybos užbaigimo aktai. Trijuose tebevykdomi rangos darbai.

Detalus I-ojo etapo vykdymas pateikiamas lentelėje.

Vykdamas Programos 2-ąjį etapą renovacijos procese dalyvauja devyni namai. Konkursai įvyko ir nupirkti visų devynių namų renovacijos darbai, pasirašytos sutartys.

Detalus II - ojo etapo vykdymas pateikiamas lentelėje.

Daugiabučių gyvenamųjų namų Dariaus ir Girėno gatvėje Nr. 2, Nr. 45, Nr. 47 ir Žemaitės g. Nr. 6 rangos darbai nebuvo pradėti 2015 metais, kadangi šiems projektams finansuoti 2015 metais neužteko turimų lėšų, pirmenybė buvo skiriama projektams, kur jau buvo pradėti darbai. Klausimas dėl šių projektų finansavimo turėtų būti išspręstas iki 2016 m. kovo mėnesio pabaigos.

PRIDEDAMA:

1. Daugiabučių namų renovacijos I - asis etapas, 2 lapai.
2. Daugiabučių namų renovacijos II - asis etapas, 1 lapas.

Komiteto pirmininkas

Faustas Sragauskas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS I – ASIS ETAPAS

	Adresas	Rangovas	Tech. priežiūra	Sutarties data	Sutarties suma Eur	Iš viso atlikta darbų proc.	Sutarties pabaiga	Rangos sutarties pratęsimai	Statybos užbaigimo aktas
1	Dariaus ir Girėno g. Nr.50	UAB „Tilta“	UAB „Šiltas namas“	2014-01-27	239746,67	100	2014-11-27	2015-05-27 / 2015-10-01	2015-08-24
2	Dariaus ir Girėno g. Nr.27	UAB „Džiugo statyba“	UAB „Kelvista“	2014-04-14	134894,4	100	2015-02-14	2015-06-30	2015-12-11
3	Kovo 11-osios g. Nr.4	UAB „Norvila“	UAB „Kelvista“	2014-04-14	154915,82	92,6	2015-02-14	2015-08-14	
4	Nepriklausomybės g. Nr.2	UAB „Norvila“	UAB Statybos projektų valdymo grupė	2014-05-14	83841,52	59,1	2015-03-14	2015-09-14	
5	D. Poškos g. Nr.14	UAB „Norvila“	UAB „Antikus“	2014-05-14	245355,07	95,9	2015-03-14	2015-09-14 / 2015-11-15	
6	D. Poškos g. Nr.4	UAB „Džiugo statyba“	UAB „Antikus“	2014-05-05	208908,03	99/100	2015-03-05	2015-07-31	2015-12-11
7	J. Basanavičiaus g. Nr.18	UAB „Tilta“	UAB „Antikus“	2014-02-11	170416,65	100	2014-12-11	2015-06-11 / 2015-10-01	2015-12-30

8	J. Basanavičiaus g. Nr.16	UAB „Tilta“	UAB „Antikus“	2014-02-11	223865,43	100	2014-12-11	2015-06-11 / 2015-10-01	2015-12-30
9	J. Basanavičiaus g. Nr.8	UAB „Tilta“	UAB Statybos projektų valdymo grupė	2014-02-11	107156,47	100	2014-12-11	2015-06-11 / 2015-10-01	2015-12-17
10	Maironio g. Nr.24	UAB „Kvėdarsta“	UAB „Antikus“	2014-01-30	301588,86	98,5/100	2014-11-30	2015-05-30 / 2015-10-01	2015-09-29

DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS II – ASIS ETAPAS

	Adresas	Rangovas	Tech. priežiūra	Sutarties data	Sutarties suma Eur	Iš viso atlikta darbų proc.	Sutarties pabaiga	Rangos sutarties pratęsimai	Statybos užbaigimo aktas
1	Dariaus ir Girėno g. Nr.57	UAB „Tilta“	UAB „Evalita“	2015-03-19	120409,54	36,7	2016-01-19	2016-07-19	
2	Dariaus ir Girėno g. Nr.59	UAB „Šilalės statyba“	UAB „Evalita“	2015-03-31	90447,50	62,8	2016-01-31		
3	D. Poškos g. Nr.16	UAB „Šilalės statyba“	UAB „Kelvista“	2015-03-19	121346,79	69,4	2016-01-19	2016-07-19	
4	D. Poškos g. Nr.22	UAB „Šilalės statyba“	UAB „Antikus“	2014-12-31	85574,00	96,3/100	2015-10-31		2015-10-13
5	Žalioji g. Nr.3, Kvedarna	UAB „Kvedarsta“	UAB „Prie Lėvens“	2015-03-25	311883,31	62,9	2016-01-25		
6	Dariaus ir Girėno g. Nr.45	UAB „Argensta“		2015-07-13	115383,45		2016-05-13		
7	Dariaus ir Girėno g. Nr.47	UAB „Džiugo statyba“		2015-07-10	114587,00		2016-05-10		
8	Dariaus ir Girėno g. Nr.2	UAB „Rainių statyba“		2015-08-04	78339,03		2016-06-04		
9	Žemaitės g. Nr.6	UAB „Pilkasis granitas“		2015-08-31	196429,29		2016-06-30		