



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL ŠILALĖS MIESTO IR ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS  
BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITŲ  
(2008–2018 M.) APROBAVIMO**

2019 m. gegužės 23 d. Nr. T1-122

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:


1. Aprobuoti Šilalės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (2008–2018 m.) (pridedama).

2. Aprobuoti Šilalės rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (2008–2018 m.) (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Savivaldybės meras

Algirdas Meiženis



atamis  
Žirmūnų g. 139 - 321, 09120 Vilnius  
Tel.: (8-5) 272 83 34; Faks.: (8-5) 203 12 80



Planavimo organizatorius	ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Plano pavadinimas	ŠILALĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA
Teritorijų planavimo lygmuo	-
Teritorijų planavimo dokumento rūšis	-
Objekto numeris	AT-18T-1399
TPDR dokumento numeris	T00038263 (000871000352)

Vilnius, 2019 m.

UAB „ATAMIS“	TERITORIJŲ PLANAVIMO PADALINIO VADOVĖ  PROJEKTO VADOVAS	<b>ELEONORA GRABLEVSKIENĖ</b> Atestato Nr. TVP 0081  <b>ŽILVINAS GRABAUSKAS</b> Atestato Nr. TVP 0034	
--------------	---	---	--



PATVIRTINTA/PRITARTA

\_\_\_\_\_  
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr \_\_\_\_\_

teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Šilalės m.

---

**(2008 - 2018)-ŪJŲ METŲ**

Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00038263

---

**SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO**

**STEBĖSENOS**

**ATASKAITA**

**TURINYS**

---

- I** ŠILALĖS MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS
  - 1. RAIDOS TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS
  - 2. SPRENDINIAI
  - 3. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS
- II** IŠVADOS
- III** PROGNOZĖS
- IV** SIŪLYMAI
- V** PRIEDAI

I ŠILALĖS MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	<b>RAIDOS TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS</b>									
1.1	Būsto, gyvenimo sąlygų raidos tendencijos									
1.1.1	Įsisavinti naujas teritorijas vienbučių ir sodybų statyboms.	Įsisavinta 160 ha teritorija, iš kurios: - vienbučiams ir sodyboms – 135 ha; - viešosioms erdvėms – 7 ha; - komercinei, švietimo veiklai – 3 ha; - komunalinės paskirties teritorijos – 3 ha; - komunikaciniai ir inžineriniai koridoriai – 12 ha.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		Rengiami detalieji planai, žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai. Įsisavinta apie 10 proc. planuojamų teritorijų mažaaukštei gyvenamai statybai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2	Socialinė aplinka					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

1.2.1	Plėsti socialinį būstą.	Socialinio būsto dalis, bendrojo būsto struktūroje, sudaro apie 5 proc.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2008	2018	Vykdoma	Šiuo metu Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro apie 1,6 proc. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-192 yra patvirtintas savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 m. veiksmų planas. Šilalės rajono savivaldybei numatyta skirti 474,121 tūkst. eurų iš 2015-2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatytos priemonės dėl asmenų ir šeimų aprūpinimo socialiniu būstu: Administracinės ar kitos paskirties pastatų paskirties pakeitimas į gyvenamosios paskirties pastatus; Socialinio būsto įsigijimas (300,0 tūkst. Eur); Socialinio būsto statyba (1 500,0 tūkst. Eur); Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19A, Pajūrio mstl., Šilalės raj., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai (557,8 tūkst. Eur).
-------	-------------------------	---	--	---	------	------	---------	---

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.3	Kraštovaizdis, gamtinė aplinka, raida									
1.3.1	Žaliuosius plotus ir vandens telkinių pakrantes pritaikyti miesto gyventojų poilsiui.	Žalieji plotai ir vandens telkinių pakrantes pritaikytos miesto gyventojų poilsiui.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5 Vykdoma		2017 metai parengtas „Šilalės miesto tvenkinio aplinkos ir bendruomenių parko želdynų tvarkymo supaprastintas statybos projektas“.
1.3.2	Išplėsti miesto želdynų teritorijas ir jas pritaikyti rekreacijai.	Miesto želdynai užima 32 proc. miesto teritorijos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Esami želdynai nuolat tvarkomi, tačiau miesto želdynų plėtra vykdoma nėra.
1.3.3	Išlaikyti subalansuotus upių slėnių kraštovaizdžio erdvinis parametrus.	Reguliuojamas užstatymo intensyvumas upių slėniuose.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Teritorijų užstatymas vykdomas pagal Šilalės miesto bendrojo plano sprendinius.



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.3.4	Stiprinti (įteisinti) gamtinio karkaso struktūras pagrindinėje miesto dalyje ir priemiestyje.	Parengti savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2013	Igyvendinta		2013 m. parengtas Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialusis planas (TPD reg. Nr. T00070724).
1.3.5	Išsaugoti ekologišką žemdirbystę.	Teritorijos skirtos ekologiškai žemdirbystei užima 5 proc. miesto teritorijos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2013	Nepradėta vykdyti		Naujos teritorijos ekologiškai žemdirbystei suformuotos nėra.

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Žemės naudojimo sprendiniai iš esmės vykdomi.
2. Tvarkomi esami želdynai
3. Miesto BP sprendiniai, konkretizuoti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais (detaliesiais, žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektais).

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Žemės naudojimo BP sprendiniai įgyvendinami ribotai, rengiant/koreguojant pavienių sklypų detaliuosius planus, ar žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus. Nėra užtikrinta kompleksinė teritorijų bei infrastruktūros plėtra;
2. Nėra aktyviai vykdoma miesto želdynų plėtra bei jų pritaikymas rekreacijai;
3. BP sprendiniai turi būti detalizuoti ir konkretizuoti įvertinant 2015 m. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius;
4. Nuo 2008 m. fiksuojami neigiami demografiniai rodikliai. Socialinės aplinkos vystymo kryptių pagrindu būtina peržiūrėti užstatomų teritorijų plėtros mastus ir parengti pagrįstą ir realų erdvinę - urbanistinę struktūros bei socialinės infrastruktūros vystymosi modelį, kuris atitiks realias aplinkos vystymosi tendencijas;
5. BP numato nepagrįstai dideles (160 ha) plėtros teritorijas. Nagrinėjamu laikotarpiu (2008 - 2018 metais) naujų teritorijų buvo įsisavinta apie 10 proc.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	<b>SPRENDINIAI</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 10. Vykdomos priemonės: 16 Nepradėtos vykdyti priemonės: 13  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 39		
2.1	Šilalės miesto vystymo erdvinė struktūra					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 1  Vykdomos priemonės: 2  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		
2.1.1	Šilalės miesto vystymo erdvinę struktūrą papildyti baseinu, universale sale.	Irengtas baseinas, universali salė.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Vykdomi sporto ir pramogų centro įrengimo darbai
2.1.2	Vystomas teritorijų daugiafunkciškumas.	Teritorijos vystomos daugiafunkciškai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Teritorijos vystomos daugiafunkciškai.

2.1.3	Sodų bendrijų konversija į vienbučių namų kompleksus.	Atlikta sodų bendrijų konversija.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma	Vykdomos gyvenamųjų namų statybos, tačiau sodų bendrija nėra išregistruota ir nesufornuoti gyvenamųjų namų kvartalai su visa reikiama inžinerine infrastruktūra.
2.2	Šilalės miesto teritorijos susisiekimo sistemos sprendiniai					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 3 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 11 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 18	
2.2.1	Mazinti miesto centrinės dalies apkrovimą.	Įrengtas naujas susisiekimo koridorius (1,95 km) – gaubiamoji gatvė pietvakarinėje dalyje su transporto tiltu per Lokystos upę.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti	Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.2	Miesto šiaurinės dalies aptarnavimui įrengti naują susisiekimo jungtį.	Įrengtas rajoninio kelio Nr. 4504 tęsinys iki kelio Nr. 4105 (1,4 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti	Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.3	Vakarinio miesto aplinkkelio tarp rajoninio kelio Nr. 4105 ir krašto kelio Nr. 164 specialiojo plano parengimas.	Parengtas vakarinio aplinkkelio specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti	Vakarinio aplinkkelio specialusis planas parengtas nėra. Dėl lėtai vykstančių urbanizacijos procesų, sprendinio įgyvendinimas nėra prioritetingas uždavinys.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.4	Miesto šiaurės ir vakarinės dalies aptarnavimui įrengti krašto kelio Nr. 162 atšaką vakarinėje miesto dalyje.	Įrengtas krašto kelio Nr. 162 tęsinys (vakarinis miesto aplinkkelis) su tiltu per Lokystos upę (6,15 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.5	Įrengti Birutės g. tęsinį iki Vilties g.	Įrengtas gatvės tęsinys tarp Birutės ir Vilties g. (0,15 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.6	Įrengti Birutės g. tęsinį iki Vytauto Didžiojo g.	Įrengtas gatvės tęsinys tarp Birutės ir Vytauto Didžiojo gatvių (C2 kategorijos, 0,2 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Įgyvendinta		Sprendinys dalinai įgyvendintas - įrengta D1 kategorijos gatvių jungtis.
2.2.7	Įrengti susisiekimo jungtį tarp Kovo 11-os ir Pietinio kelio g.	Įrengta nauja jungtis tarp Kovo 11-os ir Pietinio kelio g. (0,35 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.8	Įrengti naują jungtį tarp Pūtvės Pilies ir Struikų g.	Įrengta nauja jungtis tarp Pūtvės Pilies (rajoninis kelias Nr. 4513) ir Struikų g. (0,1 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.9	Įrengti naują jungtį tarp Šilų ir Balsių gyvenviečių.	Įrengta nauja jungtis tarp Šilų ir Balsių gyvenviečių (C2 kategorijos, 1,3 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.10	Išrengti naują gatvę pietiniame pramonės rajone.	Išrengta nauja gatvė pietiniame pramonės rajone (D1 kategorijos, 3,05 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendimys nėra įgyvendintas.
2.2.11	Išrengti naują gatvę Virgininkuose	Išrengta nauja gatvė Virgininkuose (D1 kategorijos, 2,25 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendimys nėra įgyvendintas.
2.2.12	Vytauto Didžiojo g. tęsinio iki Vakarinio aplinkkelio rekonstrukcija.	Registruota Vytauto Didžiojo g. (0,95 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma gatvės rekonstrukcija.
2.2.13	Rekonstruoti rajoninį kelią Nr. 4120.	Rekonstruotas rajoninis kelias Nr. 4120.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Igyvendinta		Pagal 2015 – 2020 metų LR valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą, 2016 m. išasfaltuotas rajoninis kelias Nr. 4120.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.14	Parengti Šilalės miesto gatvių tinklo inventurizaciją ir nustatyti gatvių raudonąsias linijas.	Inventorizuotas Šilalės miesto gatvių tinklas ir nustatytos gatvių raudonosios linijos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Inventorizuotos visos miesto gatvės (2018 m. tarybos sprendimu Nr. T1-245 patvirtintas gatvių sąrašas). Nuolat vykdomi gatvių inventurizacijos atnaujinimo darbai. Gatvėms taikomi reglamentuoti minimalūs atstumai tarp gatvės raudonųjų linijų.
2.2.15	Įrengti dviračių takus.	Įrengti dviračių takai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nuolat plečiama bemotorio transporto infrastruktūra miesto teritorijoje.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.16	Įrengti vietinį autobusų maršrutą „Vingininkai-Centras-Balsiai“.	Įrengtas vietinis autobusų maršrutas „Vingininkai-Centras-Balsiai“ (10 km).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Tolimojo ir vietinio susisiekimo autobusų maršrutai aptarnauja miesto teritoriją. Naujas vietinis autobusų maršrutas „Vingininkai-Centras-Balsiai“ įvestas nėra. Naujų vietinių maršrutų įvedimo galimybės riboja žemas viešojo transporto populiarumas bei mažėjantis gyventojų skaičius.
2.2.17	Rekonstruoti esamą Struikų-Tauragės-Vingininkų-J. Basanavičiaus g. sankryžą.	Rekonstruota sankryžą.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Įgyvendinta		Rekonstruota sankryžą.
2.2.18	Įrengti degalines.	Įrengtos degalinės: - šalia vakarinio aplinkkelio ir Pietinio kelio g.; - šalia kelio Nr. 4105 ir Zobelijos g. sankryžos; - šalia šiaurinės jungties ir kelio Nr. 162 sankirtos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Degalinės įrengiamos privataus verslo iniciatyvą.



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3	Šilalės miesto teritorijos inžinerinės infrastruktūros sprendiniai									
2.3.1	Užtikrinti, kad 95 proc. gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.	95 proc. miesto gyventojų yra aprūpinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 6 Vykdomos priemonės: 10 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 18		Centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 97 proc. gyventojų.
2.3.2	Renovuoti esamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas.	Renovuotos vandentvarkos sistemos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdomi vandentvarkos sistemos atnaujinimo ir plėtros darbai.
2.3.3	Piėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklai įrengti pagal planuojamas galtes. Vykdoma tinklo plėtra užstatyose teritorijose.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		UAB „Šilalės vandenys“ nuolat vykdo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbus.
2.3.4	Užtikrinti, kad nuotekos būtų išvalomos iki leistinų normų.	Nuotekos valymo įrengimuose išvalomos iki norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		UAB „Šilalės vandenys“ nuolat vykdo išleidžiamų nuotekų kontrolę. Nuotekos išvalomos iki leistinų normų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.5	Išrengti gaisrinius hidrantus.	Išrengti gaisriniai hidrantai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma gaisrinių hidrantų plėtra. Gaisrinių hidrantų plėtra vykdoma kartu su gatvių ir inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo darbais.
2.3.6	Inventorizuoti ir plėsti lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.	Inventorizuotas ir plečiamas lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros tinklas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nėra inventorizuota visa lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Rekonstruojant gatves įrengiami lietaus nuotekų surinkimo tinklai.
2.3.7	Rengti A ir B kategorijos rūšiuotų atliekų surinkimo aikštelės.	Įrengtos atliekų surinkimo aikštelės.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta		Miesto gyventojai aprūpinti individualiais ir/ar kolektyviniais atliekų surinkimo konteineriais. Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga priemama visiems miestui komunalinių atliekų turėtojams.
2.3.8	Išrengti naujas 10/0,4 kV transformatorinių pastotės naujai urbanizuojamose teritorijose.	Įrengtos naujos 10/0,4 kV transformatorinių pastotės naujai urbanizuojamose teritorijose.	ESO Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma esamų pastotčių rekonstrukcija. Naujų transformatorinių plėtra vykdoma pagal poreikį.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.9	Naujai elektrifikuojamoje teritorijose prioriteto tvarka įrengiami požeminiai elektros kabeliai.	Elektrifikuojamose teritorijose įrengiami požeminiai elektros kabeliai.	ESO Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdat teritorijų elektrifikavimą prioritetas teikiamas požeminių kabelių įrengimui. Elektros perdavimo infrastruktūros plėtra vykdoma pagal išduotas prisijungimo sąlygas.
2.3.10	Orinius 10 ir 0,4 kV įtampos elektros tiekimo tinklus pakeisti į kabelines linijas.	Orinės elektros perdavimo linijos pakeistos į kabelines ir perkeltos šalia kvartalo gatvių.	ESO Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Vykdomas elektros perdavimo oro linijų keitimas į požemines.
2.3.11	Rekonstruoti ir plėsti gatvių apšvietimo sistemas.	Rekonstruotos/įrengtos naujos gatvių apšvietimo sistemos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma gatvių apšvietimo sistemų rekonstrukcija, modernizavimas ir plėtra.
2.3.12	Šilumos tinklais sujungti Vingininkų kaime ir Vytauto Didžiojo gatvėje (Šilalėje) esančių katilinių centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą. Renovuoti šilumos tiekimo tinklus.	2011 m. Sujungtos Vingininkų kaime ir Vytauto Didžiojo gatvėje esančių katilinių centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos. Rekonstruota susidėvėjusi šilumos perdavimo infrastruktūra.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	Kita		2008	2018	Įgyvendinta		Įgyvendintas projektas dėl Vingininkų kaime ir Vytauto Didžiojo gatvėje, esančių katilinių centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų sujungimo ir tinklų renovacijos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.13	Peržiūrėti Šilalės rajono šilumos ūkio specialųjį planą ir išnagrinėti galimybes aprūpinti naujai užstatytas teritorijas iš centralizuotų šilumos tiekimo sistemų.	Atnaujintas Šilalės rajono šilumos ūkio specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepritimas sprendimas dėl šilumos ūkio specialiojo plano rengimo, atnaujinimo.
2.3.14	Renovuoti pastatų šilumos punktus.	Renovuoti šilumos punktai.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	Kita		2008	2016	Igyvendinta		Šilumos punktai modernizuoti.
2.3.15	Vingininkų katilinei nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.	Katilinei nustatyta sanitarinė apsaugos zona.	UAB „Šilalės šilumos tinklai“	Kita		2008	2018	Igyvendinta		Sanitarinė apsaugos zona nustatyta.
2.3.16	Dujofikuoti Šilalės miestą.	Dujofikuotas Šilalės miestas.	ESO Amber Grid	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nėra įrengtos atšakos nuo dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda.
2.3.17	Sudaryti sąlygas įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrangai (RAIN projektas).	Įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2011	Igyvendinta		Įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklai (įvykdytas RAIN projektas).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.18	Naujai statomiems mobilaus ryšio bokštams rezervuoti teritorijas telekomunikacinei įrangai įrengti.	Mobilaus ryšio bokštų įrengimui rezervuotos teritorijos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Naujai statomiems mobilaus ryšio bokštams ryšio tinklų operatoriai žemę nuomoja iš privačių žemės savininkų. Rengiant projektus atliekamas poveikio vertinimas (jei tai numato teisės aktai).

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Teritorijos vystomos daugiafunkciškumo principu;
2. Visuomeninis transportas užtikrina ryšius su aplinkinėmis teritorijomis;
3. BP sprendiniai vystomi planingai, gerinamas susisiekimo ir bemo torio transporto tinklas. Igyvendinimo priemonės (kiek yra įmanoma) suderintos su strateginio planavimo dokumentais, naudojama ES fondų parama.
4. Nuolat vykdomi gatvių atnaujinimo darbai. Modernizuojamos ir plečiamos gatvių apšvietimo sistemos;
5. Vykdoma inžinerinių tinklų renovacija bei plėtra;
6. Viešo ji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga prieinama visiems miesto komunalinių atliekų turėtojams;
7. Modernizuojami pastatai, gerinamas jų energetinis efektyvumas;
8. Konkretūs BP telekomunikacijų ir ryšių sprendiniai faktiškai yra vykdomi.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didelių finansinių išteklių reikalaujantys sprendiniai nėra įgyvendinti (aplinkelių ir jungiamųjų gatvių įrengimas);
2. Žemas visuomeninio transporto populiarumas. Viešojo transporto teikiamos paslaugos pagrinde siejamos su socialinės paslaugos funkcija;
3. Menkai išvystyta bemo torio transporto infrastruktūra. Nėra suformuoto rišlaus dviračių takų tinklo, neužtikrinti ryšiai tarp gyvenamųjų vietovių ir traukos objektų;
4. Neinventorizuota lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūra. Neparengtas lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos specialusis planas, galimybių studija, programa ar strategija.
5. Dalis parengtų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiųjų planų sprendinių nebeatitinka šių dienų aktualijų;
6. Šilalės rajonas iki šiol nėra dujojoktuotas, todėl BP sprendiniuose numatytų dujotiekio plėtos sprendinių įgyvendinimas nėra įmanomas;
7. Gyvenamųjų namų modernizavimo projektai rengiami pavieniems objektams, o ne kvartaliniu principu.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	<b>BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS</b>									
3.1	Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 13		
						2008	2018	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 13		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.1.1	Parengti Socialinio būsto plėtros programa.	Parengta socialinio būsto plėtros programa. Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro 5 proc.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Šiuo metu Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro apie 1,6 proc. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-192 yra patvirtintas savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 m. veiksmų planas. Šilalės rajono savivaldybei numatyta skirti 474,121 tūkst. eurų iš 2015-2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatytos priemonės dėl asmenų ir šeimų aprūpinimo socialiniu būstu: Administracinės ar kitos paskirties pastatų paskirties pakeitimas į gyvenamosios paskirties pastatus; Socialinio būsto įsigijimas (300,0 tūkst. Eur); Socialinio būsto statyba (1 500,0 tūkst. Eur); Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19A, Pajūrio mstl., Šilalės raj., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai (57,8 tūkst. Eur).



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Parengti pastatų energetinio modernizavimo programą.	Parengta pastatų energetinio modernizavimo programa.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta		Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T1-152 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta Šilalės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programa. Nuolat vykdomas pastatų modernizavimas.
3.1.3	Parengti sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programą.	Parengta sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programa.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengta sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programa.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.4	Parengti eismo saugos programą.	Parengta eismo saugos programa.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Isteigta Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisija, kuri sprendžia eismo saugos klausimus. Strateginiame plane numatytas eismo saugumo uždavinys – gerinti miesto ir kaimų apšvietimą.
3.1.5	Parengti savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius planus.	2013 m. Parengti savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2013-12-30	2013 m. parengtas Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialusis planas (TPD reg. Nr. T00070724).
3.1.6	Naujos pietros teritorijoms parengti detaliuosius planus.	Teritorijų pietrai parengti detalieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Rengiami/keičiami/koreguojami detalieji planai. Nuo 2008 iki 2018 m. buvo patvirtinti 21 detalieji planai.
3.1.7	Parengti viešojo transporto pietros galimybių studija.	Parengta galimybių studija.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengta galimybių studija.
3.1.8	Parengti monitoringo sistemos projektą.	Parengtas monitoringo sistemos projektas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Vykdoma Šilalės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.9	Parengti susisiekimo komunikacijų specialiuosius planus.	Parengti susisiekimo komunikacijų specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2013-12-27	2013 m. parengtas Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialusis planas.
3.1.10	Parengti infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) specialiuosius planus.	Parengti infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengti, neatnaujinti inžinerinės infrastruktūros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) vystymo specialieji planai.
3.1.11	Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.	Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2019-01-14	2009 m. parengtas Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (TPD reg. Nr. T00038729). Specialiojo plano sprendinius rekomenduojama peržiūrėti ir patikslinti.
3.1.12	Parengti dviračių – pėsčiųjų takų schema.	Parengtos dviračių – pėsčiųjų takų schema.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Miesto bemotorio transporto vystymo schema/strategija nėra parengta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.13	Parengti pakelės aptarnavimo infrastruktūros ir degalinių išdėstymo specialųjį planą.	Parengtas pakelės aptarnavimo infrastruktūros ir degalinių išdėstymo specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Degalinių išdėstymo specialusis planas buvo parengtas iki BP sprendinių suformavimo (2008 m.). Pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui – BP sprendinys neįgyvendinamas.

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:


1. Parengti teritorijų planavimo dokumentai, kurie detalizuoja ir papildo BP sprendinius;
2. Vykdoma socialinio būsto plėtra. Socialinio būsto plėtrai yra skirta Europos regioninės plėtros fondo lėšos;
3. Įgyvendinama pastatų energetinio modernizavimo programa;
4. Parengta Šilalės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Parengtų inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtros specialiuju planų sprendiniai, dėl pasikeitusios teisinės bazės, mažėjančio gyventojų skaičiaus bei ribotų finansinių galimybių yra lėtai įgyvendinami;
2. Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro apie 1,6 proc. (BP sprendiniuose nurodyta - 5 proc.).
3. Bematoto transporto infrastruktūros plėtra vykdoma be aiškios vystymo strategijos, nėra suformuota rišli takų sistema.


II Išvados: 2008 - 2018 Šilalės miesto teritorijos bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas




Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

### RAIDOS TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### SPRENDINIAI



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

### BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

1. Vertinant Šilalės miesto bendrojo plano sprendinių atitikimą galiojančiam teisiniam reglamentavimui (LR teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymui) bei šiuolaikinėms urbanistinio ir teritorijų planavimo tendencijoms aspektu, galima teigti, kad bendrasis planas nebeatitinka teritorijų planavimo dokumentui keliamų reikalavimų nei turiniu, nei forma ir turi būti keičiamas.
2. Urbanistinės sistemos vystymo sprendiniuose tik dalinai įteisinta galimybė daugiafunkciam žemės naudojimui. Tai apsunkina galimybės stiprinti urbanizuotų teritorijų integrumą, investicinio potencialo patrauklumą, siekti ES struktūrinių fondų paramos. Rengiant bendrojo plano keitimą, siūloma peržiūrėti parengtų teritorijų planavimo dokumentų aktualumą ir esant poreikiui numatyti jų koregavimą/keitimą.
3. BP pateikti bendriniai sprendiniai kraštovaizdžio ekologinės būklės gerinimui, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymui. Užstatytų ir užstatomų teritorijų naudojimo ir vystymo tikslai bei uždaviniai nėra koordinuoti su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir uždaviniais. Keičiant BP sprendinius būtina įvertinti ir detalizuoti Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius vietovės lygmenyje.
4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonos veikia reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga reglamentuojančiais aktais bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais. BP plano sprendiniuose nėra atlikta išsami Kultūros paveldo analizė, nepateikti siūlymai jų pritaikymui pažintiniam turizmui, tvarkymui ir pan. Taip pat nėra atlikta analizė, nepateikti sprendiniai dėl kultūrinę vertę turinčių (tačiau neįtrauktų į KPD registrą) objektų išsaugojimo, tvarkymo bei pritaikymo turizmui.
5. BP sprendiniuose prognozuojama, kad 2026 metais mieste gyvens apie 6,4 tūkst. gyventojų (optimistiniu variantu 7,8 tūkst. gyv.), tačiau šios prognozės nepasitvirtino (2018 m. gyveno apie 5 tūkst. gyv.). Įvertinus 2008-2018 m. gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas, matyti, kad gyventojų skaičius tendencingai mažėja, todėl numatytos gyvenamųjų vietovių plėtros teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniai turi būti kritiškai peržiūrėti.
6. BP sprendiniuose, socialinės sistemos vystymui yra pateiktas tik vienas siūlymas dėl socialinio būsto plėtros. Nėra pateiktų jokių konkrečių siūlymų dėl švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros sistemų vystymo ar pertvarkos.
7. Susisiekimo sprendiniai didžiąja dali siejami su valstybinės reikšmės kelių, aplinkkelių, gatvių plėtra, kurių įgyvendinimas reikalauja didelių finansinių išteklių. Keičiant BP sprendinius, rekomenduojama peržiūrėti naujų susisiekimo jungčių poreikį ir priimti ekonomiškai pagrįstas susisiekimo sistemos vystymo kryptis. Bemotorio transporto infrastruktūros sprendiniai orientuoti į pėsčiųjų ir dviračių takus, kurių įgyvendinimas vykdomas lėtai. Keičiant BP sprendinius rekomenduojama peržiūrėti bemotorio transporto sprendinius ir nustatyti įrengimo prioritetus.
8. BP sprendiniuose buvo siūloma parengti viešojo transporto plėtros galimybių studija, kuri parengta nebuvo. Neturint konkrečių, tyrimais paremtų duomenų, sunku vertinti siūlomo maršruto įvedimo poreikį bei pačios sistemos funkcionalumą. Siekiant įvertinti realų viešojo transporto sistemos plėtros poreikį bei priimti racionalius sprendimus, rekomenduojama parengti viešojo transporto sistemos optimizavimo studiją/strategiją.
9. Sprendinys dėl naujų degalinių įrengimų vietų prarado prasmę, nes degalinės įrengiamos privataus verslo iniciatyva, atsižvelgiant į ekonominės aplinkos patrauklumą.
10. Nuolat vykdomi inžinerinės infrastruktūros plėtros ir modernizavimo darbai. Siekiant nustatyti plėtros poreikį bei vystymo kryptis, rekomenduojama atnaujinti 2008 metais parengtą Šilalės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Taip pat būtina vykdyti minėto specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną.
11. Atsižvelgiant į Šilalės miesto teritorijos raidos tendencijas, nagrinėto bendrojo plano kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Šilalės miesto teritorijos bendrąjį planą.



### III. Prognozės

1. Šilalės miesto BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami.
2. Nereigiant, atskirų teritorijų planavimo dokumentų, gyvenamųjų vietovių erdvinė struktūra ir gamtinio karkaso lokalizavimas nebus sprendžiamas, kas turės neigiamą įtaką gamtinio kraštovaizdžio vaizdingumo išsaugojimui. Taip pat tikėtinas lėtas ir nekoordinuotas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas. Prarandama galimybė įsisavinti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšas.
3. Pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius Šilalės mieste nuolat mažėjo. Nuo 2008-2018 m miesto gyventojų skaičius sumažėjo 855. Ši tendencija turės įtakos miesto raidai ateityje. Atsivėlgiant į bendras demografinės kaitos tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamų rezervų panaudojimą siekiant išlaikyti kompaktiškesnę gyvenviečių formą.
4. Priemiestinės Šilalės miesto zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestu, tačiau susisiekimo ir inžinerinis infrastruktūros vystymas jose yra nepakankamas.

Apibendrinus Šilalės miesto BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kad motyvai dėl BP sprendinių keitimo, tobulinimo ar revizavimo, ypač akcentuojant susisiekimo sistemos vystymo bei koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo politiką, yra pagrįsti.

Atlikus bendrojo plano sprendinių keitimą, pagal šiuo metu LR galiojančias normas, patikslinus reglamentavimą, integravus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, būtų palengvintas ir supaprastintas bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir prieštaravimai su šiuo metu galiojančiais teisės aktais.

### IV. Siūlymai:

#### Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

1. Siekiant geriau koordinuoti sprendinių įgyvendinimą ir kompleksinių priemonių vykdymą, stiprinti bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, kitų biudžetinių įstaigų ir valstybinių institucijų.
2. Nustatyti prioritetinius sprendinius ar kompleksiška vystytinas rajono ir jo dalių (miestų, miestelių) teritorijas, kurioms būtų skiriamas tikslinis dėmesys, telkiami papildomi instituciniai ir finansiniai ištekliai.
3. Užtikrinti Savivaldybės teritorijos ir jos dalių kompleksinių ir specialiųjų planų sprendinių integraciją į savivaldybės strateginius ir savivaldybės įstaigų veiklos planus.

#### Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Sprendinių įgyvendinimo priemonės tikslinga peržiūrėti pasikeitus savivaldybės plėtros strateginiams tikslams ir uždaviniams arba atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl kurių keičiasi bendrojo plano sprendiniai, įgyvendinimo prioritetai.

### **Dėl bendrojo plano keitimo:**


1. 2008 metais parengtas ir patvirtintas miesto bendrasis planas planuojamuoju 2008-2018 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dajį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus teisiniams teritorijų planavimo reguliavimui, bei socialinei ir ekonominei aplinkai, šiuo metu galiojantis Šilalės miesto BP nebeatitinka dabartinių realių poreikių ir turi būti keičiamas.
2. Dėl neigiamos demografinės tendencijos (gyventojų skaičiaus mažėjimas), ribotų finansinių galimybių, pasikeitusios socialinės ir ekonominės aplinkos, būtina peržiūrėti BP sprendinių aktualumą. Rekomenduojama iš naujo įvertinti gyvenamųjų teritorijų plėtos poreikį ir galimybes stabilizuoti neigiamus demografinius procesus, pasitelkiant integruotas urbanistines priemones ir sprendimus regioniniu ir lokaliu lygmeniu. Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose išskirti prioritetus, kuriose pirmiausiai būtų kuriama infrastruktūra ir užstatomos teritorijos. Siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. Nustatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų prioritetines plėtos kryptis ir režimus (saugojimas, modernizavimas, konversija, nauja plėtra, rezervavimas).
3. Iš esmės peržiūrėti galiojancio bendrojo plano atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą.
4. Keičiant miesto bendrąjį planą, tikslinga įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.
5. Keičiami BP sprendiniai turi būti detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
6. BP sprendiniai ir reglamentai turi būti keičiami ir detalizuojami įvertinant 2014 metų pasikeitusį teritorijų planavimo reglamentuojantį teisinį reguliavimą, socialinio adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją.

### **Dėl bendrojo plano koregavimo:**

#### **Kiti siūlymai:**

1. Stiprinti Savivaldybės vadovų ir specialistų kompetencijas teritorijų vystymo, planavimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos srityse.
2. Siekti glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir vykdant šių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną.
3. Ruošti programas ES struktūrinių fondų paramai gauti.

#### **V. Priedai:**



Planavimo organizatorius	ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Plano pavadinimas	ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA
Teritorijų planavimo lygmuo	-
Teritorijų planavimo dokumento rūšis	-
Objekto numeris	AT-18T-1399
TPDR dokumento numeris	T00038262 (000871000351)

Vilnius, 2019 m.

UAB „ATAMIS“	TERITORIJŲ PLANAVIMO PADALINIO VADOVĖ  PROJEKTO VADOVAS	ELEONORA GRABLEVSKIENĖ Atestato Nr. TVP 0081  ŽILVINAS GRABAUSKAS Atestato Nr. TVP 0034	
--------------	---	---	--



PATVIRTINTA/PRITARTA

\_\_\_\_\_  
(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr \_\_\_\_\_

teisės akto data, rūšis pvz.: įsakymu

Šilalės r. sav.

---

(2008 - 2018)-ŪJŲ METŲ

Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas TPDR NR.: T00038262

---

**SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO**

**STEBĖSENOS**

**ATASKAITA**

**TURINYS**

**I ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

1. RAIDOS TENDENCIJOS

2. SPRENDINIAI

3. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS

**II IŠVADOS**

**III PROGNOZĖS**

**IV SIŪLYMAI**

**V PRIEDAI**

**I ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS**

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	<b>RAIDOS TENDENCIJOS</b>					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0  Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
1.1	Žemės naudojimas					2008	2018	Įgyvendintos priemonės: 0  Vykdomos priemonės: 1  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.1	Nederlingas žemės apželdinti mišku	Apželdinimas vykdomas pagal Šilalės rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą. Miškų plotas sudaro 44,7 proc. savivaldybės teritorijos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nuo 2008 m. iki 2018 m. miškų plotas padidėjo 6 proc. Miškai (miško žemė) užima 30 proc. savivaldybės teritorijos.  Želdynų tvarkymui ir gausinimui, parengti dokumentai: - 2010 m. parengta „Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventurizacija“; - Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T1-347 patvirtintos Šilalės rajono želdynų ir želdynų apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės.
1.2	Keliai. Susisiekimas. Eismo sauga					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0  Vykdomos priemonės: 1  Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.1	Valstybinės reikšmės kelių techninių parametrų gerinimas	Bendroje valstybinės reikšmės kelių struktūroje, asfaltuoti (patobulinti) valstybinės reikšmės keliai sudaro 70-80 proc.	Lietuvos automobilių kelių direkcija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Bendroje valstybinės reikšmės kelių struktūroje, keliai su patobulinta danga sudaro 64 proc.



#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- Žemės naudojimo sprendiniai iš esmės vykdomi. Nuo 2008 iki 2018 m. užstatytų teritorijų plotas padidėjo 27 proc. ir sudaro 3.220,99 ha;
- Apleista žemė per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 2 proc. Šiuo metu sudaro 729,33 ha;
- Palaipsniui didėja miškų plotai. Per pastaruosius 10 metų, miškų (miško žemė) teritorijos išaugo 6 proc. Šiuo metu miškai (miško žemė) užima 30 proc. savivaldybės teritorijos;
- Nuolat vykdomas valstybinės reikšmės kelių modernizavimas;
- Rajono BP sprendiniai, konkretizuoti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- Žemės naudojimo BP sprendiniai įgyvendinami ribotai. Nėra užtikrinta kompleksinė teritorijų plėtra;
- Užstatomų teritorijų naudojimo, vystymo tikslai ir uždaviniai nėra pakankamai koordinuoti su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir uždaviniais;
- BP sprendiniai turi būti detalizuoti įvertinant 2015 m. Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius;
- Maža darbo vietų diversifikacija neužtikrina tolygaus rajono vystymosi principų;
- Socialinės aplinkos vystymo kryptių pagrindų būtina peržiūrėti užstatomų teritorijų plėtos mastus ir parengti pagrįstą erdvinės - urbanistinės struktūros bei socialinės infr. vystymosi modelį, kuris atitiks realias vystymosi tendencijas;
- BP numato nepagrįstai dideles (6,7 tūkst. ha) plėtos teritorijas. Nagrinėjamu laikotarpiu užstatyta teritorija padidėjo 27 proc. (gyventojų sk. sumažėjo 23 proc.). Dėl nekompaktiškai plečiamos ir ekstensyviai naudojamos infrastruktūros didėja finansiniai įsipareigojimai savivaldybei.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	<b>SPRENDINIAI</b>					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 11 Nepradėtos vykdyti priemonės: 21 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 37		
2.1	Žemės naudojimo reglamentai					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 1  Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.1.1	Parengti b kategorijos centrų bendruosius planus.	Parengti bendrieji planai: - Kėdarnos mstl.; - Laukuvos mstl.; - Kaltinėnų mstl.; - Pajūrio mstl.; - Upynos mstl.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2013-12-19	2013 m. parengti: Kėdarnos mstl. (2013-12-30 Nr. T1-321), Laukuvos mstl. ((2013-12-19 Nr. T1-295), Kaltinėnų mstl. (2013-12-19 Nr. T1-294), Pajūrio mstl. (2013-12-19 Nr. T1-296), Upynos mstl. (2013-12-19 Nr. T1-297) vietovės lygmens bendrieji planai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2	Šilalės rajono savivaldybės teritorijos susieikimo sistemos sprendiniai									
2.2.1	Įrengti naują krašto kelio atkarpą (Šilalės miesto aplinkkelį).	Įrengtas Šilalės miesto aplinkkelis – 7,25 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 14 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.2	Įrengti naują krašto kelio atkarpą (Pajūrio miestelio aplinkkelį).	Įrengtas Pajūrio mstl. aplinkkelis – 6,30 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.3	Įrengti Laukuvos mstl. aplinkkelį.	Įrengtas Laukuvos mstl. aplinkkelis – 1,5 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.4	Sujungti rajoninius kelius Nr. 4504; 4105.	Įrengta rajoninės reikšmės kelių (Nr. 4504; 4105) jungtis – 1,89 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.5	Pratęsti rajoninį kelią Nr. 4112 iki Pajūralio.	Pratęstas rajoninis kelias Nr. 4112 iki Pajūralio k. – 4,75 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.6	Įrengti naują rajoninį kelią tarp kelių Nr.4207; 2226.	Įrengta nauja jungtis tarp rajoninių kelių Nr.4207; 2226 – 1,7 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.7	Įrengti naują rajoninį kelią tarp kelių Nr. 4110; 4207.	Įrengta nauja jungtis tarp rajoninių kelių (Nr. 4110; 4207) – 1 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.8	Įrengti naują rajoninį kelią tarp kelių Nr. 4207; 4120.	Įrengta nauja jungtis tarp rajoninių kelių (Nr. 4207; 4120) – 15,4 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas. Sprendinys nebuvo įtrauktas į Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą.
2.2.9	Įrengti šiaurinę Didkiemio transportinę jungtį.	Įrengta Didkiemio transportinė jungtis tarp rajoninių kelių Nr. 4104; 4103.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.10	Įrengti Upynos miestelio šiaurines jungtis.	Įrengtos Upynos miestelio šiaurinės jungtys – 3,1 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo bei lėto plėtros teritorijų urbanizacijos proceso, sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.11	Įrengti naują jungtį visuomeninio transporto eismui tarp Varsėdžių ir rajoninio kelio Nr. 4107.	Įrengta nauja jungtis, visuomeninio transporto eismui, tarp Varsėdžių ir rajoninio kelio Nr. 4107 – 2,9 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.12	Įrengti Bijotų miestelio šiaurinėje transporto jungtyje.	Įrengta Bijotų miestelio šiaurinė transporto jungtis – 2,6 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo, sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.13	Įrengti Laukuvos vakarinę jungtį tarp kelių Nr. 4102; 197	Įrengta Laukuvos vakarinė jungtis tarp kelių Nr. 4102; 197 – 1,1 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.14	Įrengti rytinę jungtį Kaltinėnuose tarp kelių Nr. 197; 4101.	Įrengta rytinė jungtis Kaltinėnuose tarp kelių Nr. 197; 4101 – 0,8 km.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Dėl nepakankamo finansavimo sprendinys nėra įgyvendintas.
2.2.15	Įrengti vietinius autobusų maršrutus.	Įrengti vietiniai autobusų maršrutai: - Lembas - Šilalė - Košiai; - Žvingiai-Šilalė-Požerė; - Didkiemis-Šilalė-Varniai; - Pajūris-K vėdarna-Laukuva-Bijotai; - Šilalė – Kaltinėnai – Kražiai	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Vietiniai autobusų maršrutai aptarnauja visas BP nurodytas teritorijas, tačiau nėra užtikrinti tiesioginiai ryšiai tarp gyvenviečių. Naujų vietinių maršrutų įvedimo galimybės riboja žemas viešojo transporto populiarumas bei mažėjantis gyventojų skaičius.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.16	Išrengti degalines.	Išrengtos degalinės: Laukuvos, Kaltanėnų, Bijotų, Upynos, Didkiemio, Pajūrio miesteliuose bei Šilalės mieste (ties sankryžomis su Vakariniu aplinkkeliu).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Degalinės įrengiamos privataus verslo iniciatyvą.
2.2.17	Išrengti dviračių nuomos ir aptarnavimo punktus.	Išrengti dviračių nuomos ir aptarnavimo punktai: Pozerėje arba Laukuvoje, Šilalėje, Pajūryje/Kvėdarnoje.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Dviračių nuomos ir jų aptarnavimo punktai įrengiami privataus verslo iniciatyvą. Savivaldybė vykdo smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros skatinimo programą.
2.3	Šilalės rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros sprendiniai					2008	2018	Igyvendintos priemonės: 4 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 19		
2.3.1	Užtikrinti, kad 95 proc. gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.	95 proc. rajono gyventojų yra aprūpinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nuolat plečiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklas. Rajone, centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 26 proc. gyventojų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.2	Užtikrinti geriamojo vandens kokybę.	Geriamas vanduo atitinka higienos normų reikalavimus.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		UAB „Šilalės vandenys“ nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės tyrimus.
2.3.3	Pagal Nemuno žemupio investicinio projekto II, III etapus Kvėdarnoje, Laukuvoje, Pajūri, Kaltinėnuose, Upynoje renovuoti ir plėsti esamus tinklus.	Renovuotas bei išplėstas vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma	2013-09-25	Igyvendintas projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“. Kvėdarnoje įrengta vandentiekio tinklų – 12,06 km, nuotekų tinklų – 13,01 km. Laukuvoje įrengta vandentiekio tinklų – 8,63 km, nuotekų tinklų – 14,55 km. Pajūri įrengta vandentiekio tinklų – 8,4 km, nuotekų tinklų – 10,78 km; Kaltinėnuose vykdoma vandentvarkos sistemos plėtra. Upynoje infrastruktūros plėtos darbai vykdyti nepradėti.



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.4	Apjungti dvi Kvedarnos vandenvietes.	Apjungtos Kvedarnos vandenvietės.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
2.3.5	Apjungti ir sužiedinti Papynaujo, Grimzdų ir Kvedarnos vandenvietes.	Apjungtos ir sužiedintos Papynaujo, Grimzdų ir Kvedarnos vandenvietės.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
2.3.6	Kvedarnoje, Laukuvoje, Pajūryje, Kaitinuosė, Upynoje įrengti lietaus nuotekų šalinimo sistemą.	Įrengta lietaus nuotekų šalinimo sistema.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Renovuojamas ir plečiamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas pagrindinėse gyvenamosiose teritorijose.
2.3.7	Išplėsti Pajūralio vandentiekio sistemą, prijungiant Kadagyno ir Uršulyno k.	Išplėsta Pajūralio vandentiekio sistema ir prijungti Kadagyno ir Uršulyno k.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
2.3.8	Apjungti Kaitinėnų ir Rūdiškės vandenvietes.	Apjungtos Kaitinėnų ir Rūdiškės vandenvietės.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		
2.3.9	Renovuoti, plėsti, perkloti vandentiekio, nuotekų, lietaus nuotekų tinklus visose gyvenamosiose teritorijose.	Renovuotas bei išplėstas vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tvarkymo tinklas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		UAB „Šilalės vandenys“ nuolat vykdo infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.10	Užtikrinti, kad 85 proc. Šilalės rajono gyventojų ir įmonių turėtų galimybę naudotis vieša komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.	85 proc. Šilalės rajono gyventojų ir įmonių turi galimybę naudotis vieša komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.	Šilalės rajono savivaldybės administracija Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta		Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga prieinama 99,77 proc. rajono komunalinių atliekų turėtojams.
2.3.11	Uždaryti ir reikultivuoti Paneročio bei visus seniūnijų sąvartynus.	Uždaryti ir reikultivuoti sąvartynai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2010-12-31	Nuo 2009 m pradėtas eksploatuoti Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartynas. Šilalės rajone esantys sąvartynai buvo uždaryti ir reikultivuoti.
2.3.12	Rekonstruoti ir/ar įrengti naujas 10/0,4 kV transformatorių pastotes naujai urbanizuojamose teritorijose.	Rekonstruotos ir/ar įrengtos naujos 10/0,4 kV transformatorių pastotes naujai urbanizuojamose teritorijose.	ESO Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma esamų pastotelių rekonstrukcija. Naujų transformatorių plėtra vykdoma pagal poreikį.
2.3.13	Šilalėje, Kvėdarnoje, Pajūralyje, Laukuvoje, Kaltanėnuose, Pajūryje, Upynoje orinius 10 ir 0,4 kV įtampos elektros tiekimo tinklus (kertančius urbanizuotą teritoriją) pakeisti į kabelines linijas.	Orinės elektros perdavimo linijos pakeistos į kabelines.	ESO Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Vykdomas elektros perdavimo oro linijų keitimas į požemines.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.14	Rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemos rajono centre ir pacentriuose.	Rekonstruotos esamos gatvių apšvietimo sistemos rajono centre ir pacentriuose.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Nuolat vykdoma gatvių apšvietimo sistemų rekonstrukcija, modernizavimas ir plėtra.
2.3.15	Šilumos tinklais sujungti Vingininkų kaime ir Vytauto Didžiojo gatvėje esančių katilinių šiluma aprūpinimo šiluma sistemas.	Sujungtos Vingininkų kaime ir Vytauto Didžiojo gatvėje esančių katilinių centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta		2011 m. įgyvendintas projektas dėl Vingininkų kaime ir Vytauto Didžiojo gatvėje, esančių katilinių centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemų sujungimo ir tinklų renovacijos.
2.3.16	Peržiūrint Šilalės rajono šilumos ūkio specialųjį planą ir išnagrinėti galimybes aprūpinti naujai užstatytas teritorijas iš centralizuotų šilumos tiekimo sistemų.	Atnaujintas Šilalės rajono šilumos ūkio specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nepriimtas sprendimas dėl šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo.
2.3.17	Dujofikuoti Šilalės miestą ir rajoną.	Dujofikuotas Šilalės miestas ir rajonas.	ESO Amber Grid	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Nėra įrengtos atšakos nuo dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.18	Visuose kaimiškųjų seniūnijų centruose sudaryti sąlygas įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrangai (RAIN projektas).	Seniūnijų centruose įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2011-12-31	2011 m. Visuose kaimiškųjų seniūnijų centruose yra įrengti plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklai (įvykdytas RAIN projektas).
2.3.19	Naujai statomiems mobilaus ryšio bokštams rezervuoti teritorijas telekomunikacinei įrangai įrengti.	Mobilaus ryšio bokštų įrengimui rezervuotos teritorijos.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Naujai statomiems mobilaus ryšio bokštams ryšio tinklų operatoriai žemę nuomoja iš privačių žemės savininkų. Rengiant projektus atliekamas poveikio vertinimas (jei tai numato teisės aktai).

#### TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. B kategorijos centrams parengti vietovės lygmens bendrieji planai;
2. Visuomeninis transportas aptarnauja visas pagrindines rajono gyvenamąsias teritorijas;
3. BP sprendiniai vystomi planingai, gerinamas susisiekimo ir bremotorio transporto tinklas. Įgyvendinimo priemonės (kiek yra įmanoma) suderintos su strateginio planavimo dokumentais, naudojama ES fondų parama.
4. Nuolat vykdomi vietinės reikšmės kelių ir gatvių atnaujinimo darbai. Modernizuojamos ir plečiamos gatvių apšvietimo sistemos;
5. Vykdoma inžinerinių tinklų renovacija bei plėtra;
6. Viešojo komunalinių atliekų tvarkymo paslauga prieinama 99,77 proc. rajono komunalinių atliekų turėtojams;
7. Modernizuojami pastatai, gerinamas jų energetinis efektyvumas;
8. Konkretus BP telekomunikacijų ir ryšių sprendiniai faktiškai yra vykdomi.

#### NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1. Didelių finansinių išteklių reikalaujantys sprendiniai nėra įgyvendinti
2. Žemas visuomeninio transporto populiarumas
3. Menkai išvystyta bremotorio transporto infrastruktūra. Nėra suformuoto rišlaus dviračių takų tinklo
4. Žemos rajoninių ir vietinės reikšmės kelių techninės charakteristikos. Šių kelių struktūroje yra likę daug kelių su žvyro dangomis;
5. Tik 26 proc. raj. gyventojų naudojami centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis;
6. Dalis parengtų susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjų planų sprendinių nebeatitinka šių dienų aktualijų;
7. Šilalės raj. iki šiol nėra dujų tinklas
8. Didelis mažų gyvenviečių tinklas, formuoja silpną kultūros, paslaugų, rekreacinių teritorijų, švietimo, globos ir kitų socialinės infrastruktūros įstaigų plėtrą bei prieinamumo lygį. Dalis gyvenamųjų teritorijų yra socialinės atskirties zonoje;
9. Gyvenamųjų namų modernizavimo projektai rengiami pavieniams objektams, o ne kvartalinio principu.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	<b>BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS</b>									
3.1	Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas									
3.1.1	Parengti sektorinių plėtros prioritetų (švietimo, kultūros, sporto, inžinerinės infrastruktūros ir kitų sektorių) planą.	Parengtas sektorinių plėtros prioritetų (švietimo, kultūros, sporto, inžinerinės infrastruktūros ir kitų sektorių) planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Parengti atskirų sektorių teritorijų planavimo dokumentai, galimybių studijos, programos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Parengti Socialinio būsto plėtros programą.	Parengta socialinio būsto plėtros programa. Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro 5 proc.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Šiuo metu Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro apie 1,6 proc. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-192 yra patvirtintas savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 m. veiksmų planas. Šilalės rajono savivaldybei numatyta skirti 474,121 tūkst. eurų iš 2015-2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Numatytos priemonės dėl asmenų ir šeimų aprūpinimo socialiniu būstu: Administracinės ar kitos paskirties pastatų paskirties pakeitimas į gyvenamosios paskirties pastatus; Socialinio būsto įsigijimas (300,0 tūkst. Eur); Socialinio būsto statyba (1 500,0 tūkst. Eur); Dalies pastato,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.2	Parengti Socialinio būsto plėtros programą.	Parengta socialinio būsto plėtros programa. Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro 5 proc.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		esančio Dariaus ir Girėno g. 19A, Pajūrio mstl., Šilalės raj., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai (557,8 tūkst. Eur).
3.1.3	Parengti pastatų energetinio modernizavimo programą.	Parengta pastatų energetinio modernizavimo programa.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta		Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T1-152 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta Šilalės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programa. Nuolat vykdomas pastatų modernizavimas.
3.1.4	Parengti sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programą.	Parengta sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programa.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengta sporto, žaidimų ir rekreacijos infrastruktūros plėtros programa.



Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.5	Parengti eismo saugos programą.	Parengta eismo saugos programa.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Kita		2008	2018	Vykdoma		Išsteigta Šilalės rajono savivaldybės eismo saugumo komisija, kuri sprendžia eismo saugos klausimus. Strateginiame plane numatytas eismo saugumo uždavinys – gerinti miesto ir kaimų apšvietimą.
3.1.6	Parengti savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiuosius planus.	Parengti savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2013-12-30	2013 m. parengtas Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialusis planas (2013.12.30 Nr. T1-316).
3.1.7	Naujos plėtos teritorijoms parengti detaliuosius planus.	Teritorijų plėtrai parengti detalieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Rengiami/keičiami/ko reguojami detalieji planai. Nuo 2008 iki 2018 m. buvo patvirtina 200 detaliųjų planų.
3.1.8	Parengti vietinio autobusų maršrutinio tinklo ir kelevių srautų specialųjį planą.	Parengtas vietinio autobusų maršrutinio tinklo ir kelevių srautų specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengtas vietinio autobusų maršrutinio tinklo ir kelevių srautų specialusis planas.
3.1.9	Parengti kraštovaizdžio specialųjį planą (planus).	Parengtas kraštovaizdžio specialusis planas (planai).	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengtas kraštovaizdžio specialusis planas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.10	Parengti susisiekimo komunikacijų specialiuosius planus.	Parengti susisiekimo komunikacijų specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		<p>- „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė 113,67 km sankryžos su krašto kelju Nr. 162 Laukuva – Šilalė rekonstrukcijos SP“ (TPD reg. Nr. T00037542);</p> <p>- Mažeikiai - Plungė - Tauragė kelio Nr. 164 ir Šilalė - Šilutė kelio Nr. 165 sankryžos 112,09 km rekonstrukcijos SP (TPD reg. Nr. T00037289);</p> <p>- „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas. (Šilalės miestas (dalis), Šilalės k. sen., Vinginiukų kaimas (dalis), Šilalės rajono savivaldybė)“ (TPD reg. Nr. T00036545);</p> <p>- Rajoninio kelio Nr.4101 Balsiai - Kaltinėnai - Kražiai 8,0 - 14,5 km SP (TPD reg. Nr. T00037260);</p> <p>- Nr. 165 Šilalės - Šilutės kelio ir kelio Nr. 162 Laukuva - Šilalė sankryžos 0,0 km</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.10	Parengti susisiekimo komunikacijų specialiuosius planus.	Parengti susisiekimo komunikacijų specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		(Balnuose) rekonstravimo SP (TPD reg. Nr. T00037266); - Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių Vietinės reikšmės kelių SP (TPD reg. Nr. T00037405); - Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų SP (TPD reg. Nr. T00069946).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.11	Parengti infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) specialiuosius planus.	Parengti infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų tiekimo tinklų) specialieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Vykdoma		Parengtas: - 2010 m. „Vėjo jėginių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės Trakėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, specialusis planas“ (TPD reg. Nr. T00037458); - 2011 m. „Vėjo jėginių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, Bijotų seniūnijoje, Tūjainių kaime, specialusis planas“ (TPD reg. Nr. T00037031); Šiuo metu rengiami 3 vėjo jėginių išdėstymo specialieji planai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.12	Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.	Parengtas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Igyvendinta	2009-01-14	2009 m. parengtas ir registruotas Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (TPD reg. Nr. T00038729).
3.1.13	Parengti turizmo ir rekreacijos schemas ir planus.	Parengtos turizmo ir rekreacijos vystymo schemas ir planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Neparengtos turizmo ir rekreacijos vystymo schemas, planai
3.1.14	Nustatyti apsaugos reglamentus, saugomais paskelbtiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams.	Nustatyti apsaugos reglamentai, saugomais paskelbtiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams.	Kultūros paveldo departamentas	Kita		2008	2018	Vykdoma		Saugomiems nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, apsaugos reglamentai nustatomi vadovaujantis kultūros paveldą reglamentuojančiais teisės aktais.
3.1.15	Parengti kultūrinės vertės požymiais pasišymintį, tačiau apsaugos statuso neturinčių teritorijų specialieji ir detalieji planai.	Parengti kultūrinės vertės požymiais pasišymintį, tačiau apsaugos statuso neturinčių teritorijų specialieji ir detalieji planai.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Teritorijų planavimo dokumentai neparengti.
3.1.16	Parengti Pajūrio mstl. pietinio aplinkkelio galimybių studija.	Parengta Pajūrio mstl. pietinio aplinkkelio galimybių studija.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Galimybių studija neparengta.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Deleguota	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.1.17	Parengti Šilalės miesto šiaurės-vakarų aplinkkelio galimybių studiją.	Parengta Šilalės miesto šiaurės-vakarų aplinkkelio galimybių studija.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Galimybių studija neparengta.
3.1.18	Parengti jungties tarp rajoninių kelių Nr. 4105 ir 4504 galimybių studiją.	Parengta jungties tarp rajoninių kelių Nr. 4105 ir 4504 galimybių studija.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Galimybių studija neparengta.
3.1.19	Parengti degalinių ir motelių išdėstymo specialųjį planą.	Parengtas/papildytas degalinių ir motelių išdėstymo specialusis planas.	Šilalės rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos		2008	2018	Nepradėta vykdyti		Degalinių išdėstymo specialusis planas buvo parengtas iki BP sprendinių suformavimo (2008 m.). Pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui – BP sprendinys neįgyvendinamas.


**TEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

1. Parengti teritorijų planavimo dokumentai, kurie detalizuoja ir papildo BP sprendinius;
2. Vykdoma socialinio būsto plėtra. Socialinio būsto plėtrai yra skirta Europos regioninės plėtros fondo lėšos;
3. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose veikia reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais ir galiojančių TPD sprendiniais.

**NEIGIAMOS TENDENCIJOS:**

1. Parengtų inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtros specialiuju planų sprendiniai, dėl pasikeitusios teisinės bazės, mažėjančio gyventojų skaičiaus bei ribotų finansinių galimybių yra lėtai įgyvendinami;
2. Socialinis būstas, bendrojo būsto struktūroje, sudaro apie 1,6 proc. (BP sprendiniuose nurodyta - 5 proc.);
3. Vykdam BP sprendinius turi būti intensyviau rengiamj kultūros paveldo objektų ir teritorijų reglamentavimo dokumentai, išryškintamos ir nustatomos objektų vertingosios savybės.
4. BP sprendiniuose lokalizuotos teritorijos vėjo jėgainių įrengimui, riboja atsinaujinančių išteklių panaudojimo galimybes.

II Išvados: 2008 - 2018 Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas




■ Iš viso ■ Įgyvendintos priemonės ■ Vykdomos priemonės ■ Nepradėtos vykdyti priemonės ■ Neįgyvendintos priemonės



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius

RAIDOS TENDENCIJOS

Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 (0%)  
Įgyvendintos priemonės: 0 (0%)  
Neįgyvendintos priemonės: 0 (0%)




Vykdamos priemonės: 2 (100%)

● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

SPRENDINIAI

Neįgyvendintos priemonės: 0 (0%)  
Įgyvendintos priemonės: 5 (14%)




Vykdamos priemonės: 11 (30%)

Nepradėtos vykdyti priemonės: 21 (57%)

● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Neįgyvendintos priemonės: 0 (0%)  
Įgyvendintos priemonės: 3 (16%)



Vykdamos priemonės: 7 (37%)

Nepradėtos vykdyti priemonės: 9 (47%)

● Vykdamos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

1. Vertinant Šilalės rajono bendrojo plano sprendinių atitikimą galiojantiems teisiniams reglamentavimams (LR teritorijų planavimo įstatymui) bei šiuolaikinėms urbanistinio ir teritorijų planavimo tendencijoms aspektu, galima teigti, kad bendrasis planas nebeatitinka teritorijų planavimo dokumentui keliamų reikalavimų nei turiniu, nei forma ir turi būti keičiamas.
2. Urbanistinės sistemos vystymo sprendiniuose nėra įteisinta galimybė daugiafunkciam žemės naudojimui. Tai apsunkina galimybes stiprinti urbanizuotų teritorijų integralumą, investicinio potencialo patrauklumą, siekti ES struktūrinių fondų paramos. Svarbu pažymėti, kad iš dalies Šilalės rajono bendrojo plano sprendinių trūkumą kompensuoja 2014 m. parengti vietovės lygmenys bendrieji planai (Kvėdamos mstl., Laukūnos mstl., Pajūrio mstl., Kaitinėnų mstl., Uplynos mstl.), kuriuose yra numatytas teritorijų naudojimo daugiafunkciškumas. Tačiau, pastarieji teritorijų planavimo dokumentai, nenustato visų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų. Rengiant bendrojo plano keitimą, siūloma peržiūrėti parengtų teritorijų planavimo dokumentų aktualumą ir esant poreikiui numatyti jų koregavimą/keitimą.
3. Rajono BP nėra numatyti konkretūs sprendiniai kraštovaizdžio ekologinės būklės gerinimui, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymui. Užstatytų ir užstatomų teritorijų naudojimo ir vystymo tikslai bei uždaviniai nėra koordinuoti su kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslais ir uždaviniais. Keičiant BP sprendinius būtina įvertinti ir detalizuoti Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius.
4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos vertinamos kaip status quo situacija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonosse veikia reglamentuojama nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais aktais bei nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais. BP plano sprendiniuose nėra atlikta išsami Kultūros paveldo analizė, nepateikti siūlymai jų pritaikymui pažintiniam turizmui, tvarkymui ir pan. BP sprendiniuose nurodoma, kad paveldo objektų sankauptą arealų išsaugojimo nuostatos turi būti detalizuotos specialiais ar detaliaisiais planais, tačiau tokie planai nebuvo rengiami. Taip pat nėra atlikta analizė, nepateikti sprendiniai dėl kultūrinę vertę turinčių (tačiau neįtrauktų į KPD registrą) objektų išsaugojimo, tvarkymo bei pritaikymo turizmui.
5. BP sprendiniuose atlikta gyvenamųjų vietovių sistemos raidos prognozė numatė, kad gyvenamosios teritorijos turinčios 300 ir daugiau gyventojų išlaikys institucinį aprūpinimą bei stabilų (ar net augantį) gyventojų skaičių. Taip pat buvo prognozuojama, kad 2026 metais rajone gyvens 25,1 tūkst. gyventojų (optimistiniu variantu 28,6 tūkst. gyv.), tačiau šios prognozės nepasitvirtino (2018 m. gyveno 23 tūkst. gyv.). Įvertinus 2008–2018 m. gyventojų skaičiaus kitimo tendencijas, matyti, kad gyventojų skaičius tendencingai mažėja, todėl numatytos gyvenamųjų vietovių plėtros teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendiniai turi būti kritiškai peržiūrėti.
6. BP sprendiniuose, socialinės sistemos vystymui yra pateiktas tik vienas siūlymas dėl socialinio būsto plėtros. Nėra pateiktų jokių konkrečių siūlymų dėl švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros sistemų vystymo ar pertvarkos.
7. Susisiekimo sprendiniai didžiąja dalimi siejami su valstybinės reikšmės kelių plėtra bei aplinkkelių įrengimu, kurių įgyvendinimas reikalauja didelių finansinių išteklių. Keičiant BP sprendinius, rekomenduojama peržiūrėti naujų kelių tiesimo poreikį ir priimti ekonomiškai pagrįstas susisiekimo sistemos vystymo kryptis.
8. Bemoitorio transporto infrastruktūros sprendiniai orientuoti į pėsčiųjų ir dviračių maršrutus, kurie nesutaria su konkrečiu infrastruktūros poreikiu (pvz. dviračių takais, atokvėpio aikštelėmis, ženklinimu ir pan.). Dėl konkrečių sprendinių trūkumo lieka neišspręsti, kaip turi būti vystoma bemoitorio transporto infrastruktūra, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, susisiekimas tarp gyvenamųjų vietovių ar patenkintas turistinis/rekreacinis poreikis.
9. BP sprendiniuose buvo siūloma parengti viešojo transporto plėtros specialųjį planą, kuris parengtas nebuvo. Neturint konkrečių, tyrimais paremtų duomenų, sunku vertinti siūlomų maršrutų įvedimo poreikį bei pačios sistemos funkcionalumą. Siekiant įvertinti realų viešojo transporto sistemos plėtros poreikį bei priimti racionalius sprendimus, rekomenduojama parengti viešojo transporto sistemos optimizavimo studiją/strategiją.
10. Sprendinys dėl naujų degalinių įrengimų vietų prarado prasmę, nes degalinės įrengiamos privataus verslo iniciatyva, atsižvelgiant į ekonominės aplinkos patrauklumą.
11. Nuolat vykdomi inžinerinės infrastruktūros plėtros ir modernizavimo darbai. Vandentvarkos srityje nėra pasiektas rodiklis - užtikrinti, kad 95 proc. gyventojų būtų aprūpinti viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros paslaugomis. Tam įtakos turėjo riboti finansiniai išteklių bei neapgrįstai didelės viešojo vandens tiekimo teritorijos. Būtina atnaujinti 2008 metais parengtą Šilalės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.
11. Atsižvelgiant į Šilalės rajono teritorijos raidos tendencijas, nagrinėto bendrojo plano kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

### III. Prognozės

1. Šilalės rajono BP sprendiniai iš esmės yra vykdomi kiek tai leidžia savivaldybės resursai ir poreikis. Nors ir ganėtinai lėtu tempu, BP sprendiniai realizuojami.
2. Nerengiant, atskirų teritorijų planavimo dokumentų, gyvenamųjų vietovių erdvinę struktūrą ir gamtinio karkaso lokalizavimas nebus sprendžiamas, kas turės neigiamą įtaką gamtinio kraštovaizdžio vaizdingumo išsaugojimui. Taip pat tikėtinas lėtas ir nekoordinuotas susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas. Prarandama galimybė įsisavinti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšas.
3. Pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius Šilalės rajono savivaldybėje nuolat mažėjo. Nuo 2008-2018 m rajono gyventojų skaičius sumažėjo 5379. Ši tendencija turės įtakos rajono raidai ateityje. Atsižvelgiant į bendras demografinės kaitos tendencijas, būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei esamų rezervų panaudojimą siekiant išlaikyti kompaktiškesnę gyvenviečių formą.
4. Priemiestinės Šilalės miesto zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestu, tačiau susisiekimo ir inžinerinis infrastruktūros vystymas jose yra nepakankamas.
5. Išliks žemėtvarkos projektų ir kaimo plėtros projektų rengimo tendencija, kas sąlygos išskydusį teritorijų užstatymą.

Apibendrinus Šilalės rajono BP sprendinių realizavimo eigą galima teigti, kad motyvai dėl BP sprendinių keitimo, tobulinimo ar revizavimo, ypač akcentuojant koordinuotą kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo politiką, yra pagrįsti.

Atlikus bendrojo plano sprendinių keitimą, pagal šiuo metu LR galiojančias normas, patikslinus reglamentavimą, integravus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, būtų patengvintas ir supaprastintas bendrojo plano naudojimas, išspręstos kolizijos ir prieštaravimai.

#### IV. Siūlymai:

##### **Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:**

1. Siekiant geriau koordinuoti sprendinių įgyvendinimą ir kompleksinių priemonių vykdymą, stiprinti bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įmonių, kitų biudžetinių įstaigų ir valstybinių institucijų.
2. Nustatyti prioritetinius sprendinius ar kompleksiška vystytinas rajono ir jo dalių (miestelių) teritorijas, kurioms būtų skiriamas tikslinis dėmesys, telkiami papildomi instituciniai ir finansiniai ištekliai.
3. Užtikrinti Savivaldybės teritorijos ir jos dalių kompleksinių ir specialiųjų planų sprendinių integraciją į savivaldybės strateginius ir savivaldybės įmonių bei kitų valstybinių įstaigų veiklos planus.

##### **Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:**

Sprendinių įgyvendinimo priemonės tikslinga peržiūrėti pasikeitus savivaldybės plėtros strateginiams tikslams ir uždaviniams arba atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl kurių keičiasi bendrojo plano sprendiniai, įgyvendinimo prioritetai.

##### **Dėl bendrojo plano keitimo:**

1. 2008 metais parengtas ir patvirtintas rajono bendrasis planas planuojamuoju 2008-2018 metų laikotarpiu teigiamai valdė investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendino. Pasikeitus teisiniam teritorijų planavimo reguliavimui, bei socialinei ir ekonominei aplinkai, šiuo metu galiojantis Šilalės rajono bendrasis planas nebeatitinka dabartinių realių poreikių ir turi būti keičiamas.
2. Dėl neigiamos demografinės tendencijos (gyventojų skaičiaus mažėjimas), ribotų finansinių galimybių, pasikeitusios socialinės ir ekonominės aplinkos, būtina peržiūrėti BP sprendinių aktualumą. Rekomenduojama iš naujo įvertinti gyvenamųjų teritorijų plėtros poreikį ir galimybes stabilizuoti neigiamus demografinius procesus, pasitelkiant integruotas urbanistines priemones ir sprendimus regioniniu ir lokaliu lygmeniu. Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose išskirti prioritetus, kuriose pirmiausiai būtų kuriama infrastruktūra ir užstatomos teritorijos. Siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. Nustatyti urbanizuojamų teritorijų prioritetines plėtros kryptis ir režimus (saugojimas, modernizavimas, konversija, nauja plėtra, rezervavimas).
3. Iš esmės peržiūrėti galiojancio bendrojo plano atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą.
4. Keičiant rajono bendrąjį planą, tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius.
5. Keičiami rajono BP sprendiniai turi būti detalizuoti įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis 2015 metais patvirtintu „Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
6. BP sprendiniai ir reglamentai turi būti keičiami ir detalizuojami įvertinant 2014 metų pasikeitusį teritorijų planavimo reglamentuojančių teisinį reguliavimą, socialinio adekvatumo ir ekonominio realumo aspektus bei pasikeitusią demografinę situaciją.

**Dėl bendrojo plano koregavimo:**

**Kiti siūlymai:**

1. Stiprinti Savivaldybės vadovų ir specialistų kompetencijas teritorijų vystymo, planavimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos srityse.
2. Siekti glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir vykdant šių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną.
3. Ruošti programas ES struktūrinių fondų paramai gauti.

**V. Priedai:**

---

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Šilalės rajono savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl Šilalės miesto ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų (2008 – 2018 m. ) aprobavimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-05-23 20:13 Nr. T1-122
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Algirdas Meiženis Meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-05-27 14:47
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-06-29 09:43 - 2023-06-28 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	1
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	T1-122 priedas 1.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	T1-122 priedas 2.pdf
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokobit ADoc v1.0
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-05-28 10:41 nuorašą suformavo Sistemos administratorius
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-