

**VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**  
**DĖL „ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS**  
**ĮRENGIANT PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNO UPEĮ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“**  
**PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO**  
2023-10-27 Nr.1  
Upynos seniūnija

**Susirinkimo data:** 2023 m. spalio 27 d. nuo 16:00 iki 17:00 val.

**Susirinkimo vieta:** Upynos seniūnijos patalpose, adresu Šilalės r. sav., Upyna, Dariaus ir Girėno g. 2.

**Susirinkimo pirmininkė ir sekretorė:** Projektų vadovė A. Rainienė

**Susirinkimo dalyviai:**

Statytojas (užsakovas): Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius – S. Liatukas;

Projektuotojas: A. Rainienės individuali veikla, projektų vadovė – A. Rainienė;

Upynos seniūnijos atstovai: Seniūnas – K. Ačas, seniūnaitis – L. Raudonius

Gyventojai: D. Jurgaitienė, J. Jurgaitis

**Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimas įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projektinių pasiūlymų pristatymas, iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų įvertinimas;
2. Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimas įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projektinių pasiūlymų svarstymas, gautų pasiūlymų įvertinimas.

**Projektinių pasiūlymų pristatymas:**

Projektų vadovė A. Rainienė susirinkimo dalyviams pristatė Statytojo (užsakovo) atstovą – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierių – S. Liatuką.

Projektų vadovė supažindino susirinkimo dalyvius su projektiniais pasiūlymais: „Pagal Šilalės rajono savivaldybės užsakymą rengiamas Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę techninis darbo projektas. Statinio naudojimo paskirtis ir kategorija: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); hidrotechniniai statiniai: pralaida. Projektuojamo statinio kategorija – neypatingieji statiniai. Šiuo projektu numatoma rekonstruoti dalį vietinės reikšmės kelio, įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę ir nuovažą į sodybą. Projektuojami darbai:

- demontuoti esamo tilto konstrukcijas;
- pašalinti medžius ir krūmus, trukdančius rekonstrukcijos darbams;
- įrengti pralaidą;
- sutvirtinti upės dugną ir šlaitus pralaidos įtekėjime ir ištekėjime;
- įrengti nuovažos sankasą, pakelės griovelius;
- įrengti nuovažos žvyro dangą;
- įrengti siganlinius sulpelius ties pralaida;

Projektuojama pralaida yra Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g., (vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 PK 6+04) per Jėrubyno upę, Pagarmančio regioninio parko teritorijoje, patenka į **Natura 2000 teritoriją**. Kultūros paveldo teritorijų ar objektų, pagal Kultūros vertybių registro duomenis, teritorijoje nėra.

Iki viešo susirinkimo nebuvo gauta jokių pasiūlymų iš gyventojų ar kitų suinteresuotų asmenų.“

Susirinkimo dalyviams buvo pristatyti projektinių pasiūlymų tekstiniai ir grafiniai dokumentai.

### **Projektinių pasiūlymų svarstymas:**

Susirinkimo metu iškelti klausimai dėl projektinių pasiūlymų ir pateikti atsakymai. Klausimus pateikia susirinkimo dalyviai, atsakymus pateikia projektų vadovė:

1. Klausimas: Kokie darbai planuojami gyventojų sklypuose?  
Atsakymas: Gyventojų sklypuose numatoma įrengti statybvieta, bus šalinami miško žemėje augantys medžiai, bus atliekama dalis žemės darbų. Dalis įrengto statinio (dalis griovelių, nuovaža, kelio šlaitas ir t.t.) patenka į gyventojų sklypus.
2. Klausimas: Ar pakelės griovelių dugnas bus tvirtinamas ir kaip?  
Atsakymas: Griovelių dugnai bus tvirtinami erdviniu geotinklu ir žvyru/skalda.
3. Klausimas: Ar ties pralaida bus numatyti tvirtinimai?  
Atsakymas: Taip, numatoma tvirtinti pralaidos įtekėjimą ir ištekėjimą gelžbetoninėmis plokštėmis.
4. Klausimas: Kokie medžiai bus šalinami? Ar reikalinga bus želdinių komisijos sutikimas dėl želdinių šalinimo?  
Atsakymas: Šalinami įvairūs medžiai, jie auga miško žemėje ir nepriklauso saugotiniams želdiniams.
5. Klausimas: Kokio pločio numatyta važiuojamoji dalis?  
Atsakymas: Važiuojamoji dalis virš pralaidos numatoma 5 m pločio su kelkraščiais. Esamas kelias 3 m pločio.
6. Klausimas: Kada numatomi statybos darbai?  
Atsakymas: Šiuo metu rengiamas projektas ir projekto sąmatinė dalis. Pagal projekto kainą, bus planuojamas biudžetas.
7. Klausimas: Kokio dydžio pralaida numatyta?  
Atsakymas: Numatyta deformuoto diametro metalinė gofruota pralaida, 4,00x2,50 m.

Susirinkimo metu buvo pateikti tik klausimai dėl pačių projekto sprendinių į kuriuos ir buvo atsakyta viešo susirinkimo metu. Pasiūlymai projektiniams pasiūlymams nebuvo svarstomi, kadangi jų nebuvo pateikta nei iki susirinkimo, nei susirinkimo metu.

### **Susirinkimo pabaiga:**

Iki viešo susirinkimo ir jo metu nebuvo gauta pasiūlymų dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę techninio darbo projekto projektinių pasiūlymų. Viešo supažindinimo procedūra atlikta pristatant parengtus projektinius pasiūlymus.

**Viešo susirinkimo pirmininkė ir sekretorė A. Rainienė**