

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
KVĖDARNOS AMBULATORIJA**

Šilalės rajono savivaldybės administracijai

2012-10-18 Nr. 77

DĖL TURTO VERTĖS PADIDINIMO

Informuojame, kad Šilalės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2007 m. vasario 7 d. Nr. T1-1364 „Dėl leidimo rekonstruoti patalpas“, statybos leidimu Nr. V20-5/07 GR 2001 m. balandžio 11 d., Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolu 2007 m. balandžio 3 d. Nr. 39/07, rekomendacija 2007 m. balandžio 3 d. Nr. 49, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2007 m. balandžio 17 d. Nr. D[V-425 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų skyrimo Irenai Beržanskienei“, tarnybinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi 2007 m. birželio 1 d. Nr. 01, pažyma 2007 m. birželio 1 d., Irenos Beržanskienės prašymu 2012 m. rugsėjo 20 d., tarnybinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi 2012 m. spalio 5 d. Nr.1.

Prašau Šilalės rajono savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus padidinti Kvėdarnos ambulatorijos administracinio pastato inv. Nr. 01010009 naudojamo pagal panaudos sutartį 1997 m. lapkričio 4 d., balansinę vertę 31304.22 Lt

PRIDEDAMA:

1. Rekomendacijos kopija, 1 lapas.
2. Prašymo kopija, 1 lapas.
3. Lokalinės sąmatos kopija, 3 lapai.
4. Statybos rangos sutarties kopija, 1 lapas.
5. Atliktų darbų akto kopija, 4 lapai.
6. PVM sąskaitos-faktūros kopija, 1 lapas.
7. Mokėjimo nurodymo kopija, 1 lapas.

Pagal pavedimą šeimos gydytoja



Elena Augilienė

V. Liutkuvienė, SS 337

Viešoji įstaiga
Juridinių asmenų registras
Kodas 176629324

K.Jauniaus g.2B
75347 Kvėdarna
Šilalės rajonas

tel. ir faksas 844955337
el. paštas k.ambulatorija@is.lt

KOPIJA

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTOREI Z.LAZDAUSKIENEI**

REKOMENDACIJA

2007-04-03 Nr. 49

Rekomenduoju VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos pastate įrengtą tarnybinių butą suteikti odontologei Irenai Beržanskienei.


Kvėdarnos seniūnijoje dirba tik viena odontologė, todėl ji yra labai reikalinga žmonėms. Visi ją gerbia už kruopštų darbą, už malonų bendravimą su klientais.

Prašau atsižvelgti į mano rekomendaciją.

Minėtą butą įsirengs odontologė Irena Beržanskienė savo lėšomis pagal sąmatą. Remonto išlaidos bus išskaičiuojamos iš nuomos mokesčio.

L.e.vyr.gydytojo pareigas

Virginija Laugalienė



TIKRA

2007-10-18

KOPIJA

VIEŠOJI ĮSTAIGA KVĖDARNOS AMBULATORIJA

Įm.kodas 176629324, K.Jauniaus g.2B, 75347 Kvėdarna, tel. ir faksas 844955337, el.paštas k.ambulatorija@is.lt

P A Ž Y M A
2007-06-01

VšĮ Kvėdarnos ambulatorija pažymi; esant sunkiai materialinei padėčiai, pastato dalies 69.17 kv. m. bendro ploto remontui neturi lėšų, todėl išnuomotą tarnybinį butą Irena Beržanskienė remontuos savo lėšomis. .

Vyr. gydytojas



Bernardas Laugalis



Irena Beržanskienė



SUDERINTA: TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2007

SAMATA

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

TUKST. LT.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2007.03 kainas

KOPIJA

DVIETINIS

TUKST. LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2007

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

SILALĖS RAJONAS

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

6 Kvėdarnos ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakėlimas | gyvenamąsias patalpas

1 Kvėdarnos ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakėlimas | gyvenamąsias patalpas

1 Bendrastatybiniai darbai

2007.08.10

Suma žiniaraščiui

31304.22

L4

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1	R6-2	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, atrenkant plytas	m3	1.0	112.2			112.2
2	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0.78	305.75			305.75
3	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.13	101.82			101.82
Skyriuje 1					520			520
2 Grindys								
1	F11-12-5	Betoninių 100mm grindų arm. pl.tinklu įrengimas ant įrengto smėlio pagr.	100m2	0.65	1023.37	2057.93	8.14	3086.84
Skyriuje 2					1023	2057	8	3086
3 Sienos								
1	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.50 mm storio sluoksnis) k1=1.25, k2=1.25	100m2	1.7	865.22	455.85	21.23	1342.3
2	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.7	1281.38	542.79		1824.17
Skyriuje 3					2147	999	21	3167
4 Lubos								
1	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.7	359.07	178.02		535.09
2	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0.7	258.08	178.02		434.1
	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.7	862.97	264.28		927.25
					1280	616		1896



TIKRA

2012-10-16



2007.08.10

Statinių grupė 6

Statiny 1

Žinlaraktis 1

KOPIJA

Lapas 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

5 Angos								
1	F10-4-10	Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges	m2	11.1	910.89	2108.4		3019.29
2	N10-125-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	6.0	115.69	640.08	5.28	761.05
3	N10-224	Šarvuotų durų blokų (lovinio profilio staktomis) įstatymas	vnt	1.0	134.39	1427.5	1.44	1563.33
Skyriuje 5					1181	4176	7	5344

6 Elektros instaliacija								
1	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.16	121.71	143.48		265.19
2	N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.09	68.46	81.3		149.76
3	N21-217	Šviestuvų montavimas, tvirtinant kronšteinais	100vnt	0.1	219.36	3069.77		3289.13
4	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjuvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1.75	187.2	306.97		494.17
Skyriuje 6					597	3602		4199

7 Šildymo įrengimas								
1	N18-34-1	Plieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais	kw	2.5	36.54	492.36	0.64	529.54
2	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	16.35	0.14		16.49
3	2003-1	Rutuliniai ventiliai paprasta rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	4.0		39.56		39.56
4	N16-114	Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileno vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	35.0	644.35	22.97		667.32
5	1020-110	Wirsbo-evalPEX vamzdžiai, 16x2.0mm	m	65.0		369.2		369.2
6	N18-135	Šilumos skaitiklio su movine jungtimi montavimas	vnt	1.0	55.33	969.73		1025.06
7	N18-121	Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm	vnt	1.0	25.38	400.36		425.74
Skyriuje 7					778	2294	1	3073

Viso žinlaraštyje 1					7506	13744	35	21285
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(7506)					300			
Viso:					7806	13744	35	21585
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(7506+300)					2420			
Viso:					10226	13744	35	24005
Statinio statybos išlaidos								
Statybvietės išlaidos 2.00%								480
Iš viso tiesioginės išlaidos								24485
Pridėtinės išlaidos 10.00%(7506+300)								781
Pelnas 5.00%(24485+781)								1263

2780 Gyv. Elena
AUCIŲ TĖNĖ

7.08.10

Statinių grupė 6

Statiny 1

Žiniasis 1

Lapas 3

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Iš viso netiesioginės išlaidos

2044

Pridėtinės vertės mokestis 18.00%

Bendra vertė be PVM

28529

4775.22


Bendra vertė su PVM

31304.22

Sudarė : Arūnas Podaras
/Pavardė/



TIKRA
2012.10.16



STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 08K-01

Kvėdarna

2007 m liepos mėn. 02 d.

Pil. Irena Beržanskienė, asmens kodas 45103290880, , toliau vadinama UŽSAKOVU, UAB "Kvėdarsta", įmonės kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Stasio Navardausko, toliau vadinama RANGOVU, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS:

"Kvėdarnos ambulatorijos rekonstrukcija – dalies patalpų pakeitimas į gyvenamąsias"

2. SUTARTIES KAINA:

2.1. Sutarties objekto kaina 31304.22 Lt (trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturi litai, 22 cent)
) Kaina nurodyta su pridėtinės vertės mokesčiu.

3. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAS:

- 3.1. Darbų pradžia: 2007 m liepos mėn. 02 d.
- 3.2. Darbų pabaiga: 2008 m. kovo mėn. 03 d.

4. GARANTINIS LAIKAS:

- 4.1. Atliktiems darbams nustatomas 5 metų garantinis laikas.

5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šia sutartimi.

6. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

- 6.1. Už atliktus darbus apmokėti:
 - 6.1.1. Už darbus apmokama pasirašius abipusį atliktų darbų priėmimo aktą, per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų akto, pažymos bei sąskaitos faktūros pateikimo.
- 6.2. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtį, trukmę ir kokybę.
- 6.3. Pastebėjus defektus, nedelsiant raštu pranešti RANGOVUI.
- 6.4. UŽSAKOVAS, atsisakęs RANGOVO paslaugų, po sutarties pasirašymo, sumoka Rangovui 200 (dviejų šimtų) litų dydžio baudą.
- 6.5. Laiku pateikti projektinę dokumentaciją, įrengimus.

7. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

- 7.1. Atlikti sutartyje numatytus darbus per 4 punkte nurodytą terminą.
- 7.2. Užtikrinti darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ekologinę ir materialinių vertybių apsaugą.
- 7.3. Užtikrinti bendrovės vidaus taisyklių reikalavimų vykdymą.
- 7.4. Pateikti medžiagų, gaminių ir konstrukcijų sertifikatus, galiojančius Lietuvos Respublikoje.
- 7.5. Darbus atlikti ir medžiagas sandėliuoti, nenusižengiant statybos normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams.



KOPIJA TIKRA

Vyr. buhalterė
Gražina Navardauskienė

1. Pateikti UŽSAKOVUI kas mėnesį ne vėliau kaip iki 26 d.. atliktų statybos darbų aktus bei sąrašus.
2. Paryti pakeitimus UŽSAKOVO patvirtintame projekte, tik gavus raštišką jo sutikimą.
3. Per 10 dienų savo sąskaita pradėti šalinti statybos bei garantiniu laiku išryškėjusius defektus.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

1. RANGOVAS, atsisakęs vykdyti darbus, po sutarties pasirašymo, sumoka UŽSAKOVUI 200 (du šimtai) litų dydžio baudą.
2. RANGOVAS, neužbaigęs objekto sutartyje numatytu laiku, atlygina UŽSAKOVUI nuostolius ir moka už kiekvieną pavėluotą dieną 0.2% dydžio delspinigius nuo sutarties kainos.
3. UŽSAKOVAS, uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus, moka RANGOVUI 0.2% dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
4. Sutartis nutraukiama, RANGOVUI nevykdant 7-o punkto įsipareigojimų. RANGOVO žalos dėl UŽSAKOVUI padengia RANGOVAS ir sumoka 2% dydžio baudą nuo sutarties kainos.
5. UŽSAKOVAS baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš RANGOVUI mokėtinų sumų.

Kitos sąlygos:

1. Sutartis surašoma 2 egzemplioriais po 1 egz. kiekvienai šaliai.
2. Visi ginčai, kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, yra sprendžiami tarpusavio derybų metu. Šalims per 20 dienų susitarimo nepasiekus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UŽSAKOVAS:

Kvėdarna, Šilalės rajonas

RANGOVAS:

UAB "Kvėdarsta"

Jauniaus 13, Kvėdarna, Šilalės raj.

Kvėdarnos kredito unija, banko kodas
50137.

A/s. LT895013700014000017

Įmonės kodas 176597054

Tel.. (449) 55260, faks. 552260

Parašas

Direktorius

 Irena Beržanskienė

 Stasys Navardauskas

A.V.

Vyr. buhalterė
Grazina Navardauskienė

KOPIJA TIKRA



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Už 2008 m. 05 mėnesį
Sudaryta pagal 2007.03 kainas

Statinių grupė 122 Kvėdarnos ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakeitimas | gyvenamąsias patalpas
Statinsys 1 Kvėdarnos ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakeitimas | gyvenamąsias patalpas
Rangovas 1 UAB "KVĖDARSTA"
Užsakovas 6 IRENA BERŽANSKIENĖ
Statybų vadovas 7 Objekto vadovas Počas Arūnas

2008.05.29		Suma objektui			31394.22		L1		Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina			L1		
					Darbn.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso		

1 Bendrastatybiniai darbai

2 Ardymo darbai

1 R6-2	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, m3	1.0	112.2				112.2
	atrenkant plytas						
2 N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų 100m2	0.78	305.76				305.76
	Išardymas						
3 N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas 100m2	0.13	101.82				101.82
	iš medžio, nuimant tinkle						

Skyriaus 1

520

520

2 Grindys

1 F21-12-5	Betoninių 100mm grindų, sm. plitinių 100m2	0.85	1023.37	2057.33	6.14	3085.84
	įrengimas ant įrengto smėlio pagr.					

Skyriaus 2

1023

2057

6

3085.84

3 Sienos

1 N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais 100m2	1.7	885.22	455.85	21.23	1342.3
	arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.50 mm storio sluoksnis) k1=1.25, k2=1.25					
2 N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų 100m2	1.7	1281.98	542.79		1824.77
	konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais					

Skyriaus 3

2147

999

21

3147.07

4 Lubos

1 N15-109-6	Lubų nuimamųjų "Vetoni" arba apšalusių 100m2	0.7	358.07	178.02		536.09
	gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu					
2 N15-109-7	Lubų nuimamųjų "Vetoni" arba apšalusių 100m2	0.7	258.08	178.02		436.10
	gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu					
3 N15-135	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas 100m2	0.7	692.97	284.28		927.25



KOPIJA TIKRA

Vyr. buhalterė
Gražina Navarėnauskienė

[Signature]

				rangovas 1		Statybų vertėms 7			Lapas 2	
4m. cil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt					
					D.ūfm.	Medžiagos	Mechanizm.	Š viso		

vandens emulsiiniai dažai

Skyriuje 4

1280

816

188

5 Angos

1 F16-4-10	Langų keitimas varstomais plastikais langais, m2	11.1	910.89	2108.4				3019.29
2 N10-125-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, m2	6.0	116.69	640.08	5.28			761.05
3 N10-224	Šarvuotų durų blokų (lovinio profilio staktomis) įstatymas	1.0	134.39	1427.5	1.44			1583.33

Skyriuje 5

1181

4176

7

5344

6 Elektros instaliacija

1 N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozetų montavimas	100vnt	0.16	121.71	143.48			265.19
2 N21-199	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.09	88.46	81.3			149.76
3 N21-217	Šviestuvų montavimas, tvirtinant kronšteinais	100vnt	0.1	219.36	3069.77			3289.13
4 N21-174	Pirmo viengylio arba daugiagylio laido vienoje pynėje iki 6 mm2 skerspjūvio (traukimas į sumontuotus vamzdelius)	100m	1.76	187.2	306.97			494.17

Skyriuje 6

597

3502

4189

7 Šildymo įrengimas

1 N18-54-1	Pilieninių šildymo radiatorių montavimas, tvirtinant kronšteinus medstraigiais	kw	2.6	36.64	492.88	0.64		529.54
2 N16-61	Movinių vamzčių, slėpų, vožtuvų, kurčių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	16.35	0.14			16.49
3 1023-1	Rutuliniai ventiliai paprasta rankena diam. vnt 1/2", PP V/V sriegis	vnt	4.0		39.58			39.58
4 N16-116	Vidus vandentiekio vamzdžių tiesimas B polietileno vamzdelių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	35.0	644.35	22.97			667.32
5 1023-150	Wirsbo-evalPEX vamzdeliai, 16x2.0mm	m	65.0		369.2			369.2
6 N18-135	Šilumos akumuliatoriai su movine jungtimi montavimas	vnt	1.0	55.83	969.73			1025.08
7 N18-121	Chinilacino šarbiio su movine jungtimi montavimas, prijuntant sriegius ant vamzdelių galų, kurių skersmuo iki 50 mm	vnt	1.0	25.38	400.38			425.74

Skyriuje 7

778

2294

1

3073

Viso šildymo įrengimo

7608

13744

35

21285

Papildomas darbo užmokesis 4.00% (7508)

300

7808

13744

35

21585



KOPIJA TIKRA

Vyr. buhalterė
Grazina Navardauskienė

[Signature]

Viso statinyje 1

Uzskaitis

Statyba vadovas Objektu vadovas Pocius Arūnas

Removed

UAE-KERASTA



KOPIJA TIKRA

Vyr. buhalterė

Gražina Navardauskienė

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Už 2008 m. 05 mėnesį

Sutartinė grupė 122 Kvėdaros ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakeitimas | gyvenamąsias patalpas

Sutartinė 1 Kvėdaros ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakeitimas | gyvenamąsias patalpas

Užsakovas 6 UAB "KVĖDARSTĖ"

2008.05.29


Lapas 1

V y k d y t o j a s	Sutartinė kaina Lt	Ivykdymo darbų vertė Lt		Per ataskaitinį mėnesį Lt			Kitos šlaidos
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Ivykdymo SMD vertė	Išėjimai ir inventorius	SMD su įrengimais	
UAB "KVĖDARSTĖ"	28529	28529	28529	28529		28529	
Pridėtinės vertės mokestis 18,00%	4775.22	4775.22	4775.22	4775.22		4775.22	
Viso rangovui 1	31304.22	31304.22	31304.22	31304.22		31304.22	
Objektui 1	31304.22	31304.22	31304.22	31304.22		31304.22	


Trisdešimt vienas tūkstantis tryš šimtai litai šimtas du centai

Užsakovas
UAB "KVĖDARSTĖ"

Rangovas
UAB "KVĖDARSTĖ"



KOPIJA TIKRA



Vyr. buhalterė
Jūzina Navardauskienė

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA
Serija KVD Nr. 0007148

2008 m. gegužės mėn. 83 d.

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB "Kvėdarsta"

Registr. Nr. 035062 1995 01 31

VĮ Registrų centro Tauragės filialas

Įmonės kodas 176597054 PVM kodas LT765970515

Adresas R. Jauniaus 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės rajonas

Tel. 8-449 55550

Banko pavadinimas Kvėdarnos kredito unija

Banko kodas 50137

Sąskaita LT895013700014000017

Irena Beržanskienė

Įmonės kodas 45103290880 PVM kodas

Adresas Saulėtekio 2 Kvėdarna, Šilalės rajonas

Tel. 8-615-19488

Pavadinimas:	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Kvėdarnos ambulatorijos rekonstrukcija - dalies patalpų pakeitimas į gyvenamąsias patalpas	litai	1,000	26529,00000	26529,00
PVM 18%:				4775,22
Suma žodžiais: Trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturi Lt 22 ct				Iš viso: 31304,22

Sąskaitą išrašė: vyr. buhalterė Birutė Auškalnienė



KOPIJA TIKRA

Vyr. buhalterė
Grazina Navardauskienė



MOKĖJIMO NURODYMAS Nr.

PAYMENT ORDER No

0000000003

Data

Date

2008 m. birželio mėn. 4 d.

Mokėjimo rūšis

Type of payment

☒ Paprastas /Standard☐ Skubus /Urgent

MOKĖTOJAS /PAYER

Sąskaitos nr.

Account No.

L T 8 6 5 0 1 3 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 2

Vardas ir pavardė/Pavadinimas
Name and surname/Company name

Beržanskis Zenonas

Asmens (jurid. asmens) kodas
Personal (legal entity's) code

35101080414

Mokėtojo kredito įstaiga
Payer's credit institution

Kvedarnos kredito uniija

Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje/Payer's code in beneficiary's information system

GAVĖJAS /BENEFICIARY

Sąskaitos nr.

Account No.

L T 8 9 5 0 1 3 7 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 7

Vardas ir pavardė/Pavadinimas
Name and surname/Company name

UAB Kvedarsta

Asmens (jurid. asmens) kodas
Personal (legal entity's) code

176597054

Gavėjo kredito įstaiga
Beneficiary's credit institution

Kvedarnos kredito uniija

Suma
skaitmenimis
Amount in digits

31304.22

Valiutos kodas
Currency code

LTL

Įmokos kodas
Reference No.Suma žodžiais
Amount in words

Trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai keturi LTL 22 ct

Mokėjimo paskirtis
Details of payment

pagal sąla Nr.0007148 IRENA BERŽANSKIENĖ.

KLIENTO PARAŠAS (-AI)

Customer's signature (-s)

A.V./Seal

KREDITO ĮSTAIGOS VP
DARBUOTOJO PARAŠAS

Credit institution representative's signature

A.V./Seal

Vy. buhalterė
Virginija Antanavičienė

Rekonstruotų ir pritaikytų gyvenamosioms patalpoms ambulatorijos pastato dalies patalpų
(gyvenamoji paskirtis, unikalus Nr.8798-5005-4013-0004)
K.Jauniaus g. 2B 2 Kvėdarnos mstl., Šilalės r.
pripažinimo tinkamomis naudoti

AKTAS Nr. STN-72-0905-16 - 020

Kvėdarna

2008 m. gegužės 16 d.

Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymo“:

Marytė Trapnauskaitė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Priežiūros koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė,

Irmėna Morkeliūnaitė - Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausioji specialistė,

Stasys Kruša - Šilalės rajono savivaldybės vyriausiasis architektas;

Irena Beržanskienė - l. e. VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos vyr. gydytojos pareigas;

Arvydas Jurgis Jarašiūnas - projekto vadovas;

Juozas Gervylis - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius- inspektorius;

Saulius Jasaitis - Tauragės visuomenės sveikatos centro direktorius;

Laimonas Petraitis - Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininkas,

dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui **Rimantui Baliutavičiui** (kvalifikacijos atestatas Nr.3761, galioja iki 2012-06-20) vadovaudamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, apžiūrėjo **rekonstruotas ir pritaikytas gyvenamosioms patalpoms ambulatorijos pastato dalies patalpas** K.Jauniaus g. 2B Kvėdarnos mstl., Šilalės r., patikrino statybos techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė:

1. Statyba vyko pagal projektą, kurį 2007 m. parengė Arvydas Jurgis Jarašiūnas (kvalifikacijos atestato Nr.6607, galioja iki 2009-06-30) ir 2007-04-03 pritarė statytojas.

2. Statybos leidimas išduotas 2007-04-11, leidimo Nr. Š2-1/07 GR (V20-5/07 GR).

3. Statytojas - VšĮ Kvėdarnos ambulatorija, K.Jauniaus 2B, Kvėdarna, Šilalės r.

4. Statybos darbai buvo atliekami ūkio būdu.

5. Statyba pradėta 2007 m. rugsėjo mėnesį.

6. Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Pagal projektą	Faktiškai
I. Bendrieji rodikliai				
Pastato bendrasis plotas	1N3p	kv. m	463,03	474,79
Rekonstruotų patalpų bendrasis plotas (trijų kambarių butas)		kv. m	70,95	69,92
Iš jų: naudingasis plotas		kv. m	68,08	67,14
gyvenamasis plotas		kv. m	48,40	41,08
Faktiška statybos kaina		tūkst. Lt		39,30
Iš jos statybos ir montavimo darbų		tūkst. Lt		31,304

7. Pagrindinių atliktų darbų charakteristika: rekonstruota dalis ambulatorijos patalpų, jos pritaikytos gyvenamosioms patalpoms, įrengiant trijų kambarių butą. Įrengtas sanitarinis mazgas

(vonia, tualetas) sanitariniai prietaisai prijungti prie esamų šalto vandentiekio ir nuotekų stovų, įrengta nauja elektros instaliacija, pakeisti langai, durys (plastikiniai), įrengtos pertvaros, atliktas sienų bei lubų dažymas, sanitarinių mazgų sienos ir grindys išklotos plytelėmis, kambariuose parketo grindų danga.

8. Projekte numatyti inžineriniai tinklai ir įrenginiai yra sumontuoti, išbandyti ir statytojo priimti aktais.

9. Projekte numatytosios gaisrinės saugos priemonės yra įvykdytos. Jų charakteristikos pateiktos projekte.

10. Atliktieji statybos ir montavimo darbai tenkina projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

11. Komisija pripažįsta, kad rekonstruotos ir pritaikytų gyvenamosioms patalpoms ambulatorijos pastato dalies patalpos (butas) tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.

12. Naudotojas (savininkas) privalo šį aktą pateikti registruodamas statinį Nekilnojamojo turto registre.

13 AKTO PRIEDAI:

13.1. Techninis projektas – 2 tomai;

13.2. Statybos darbų žurnalas su dengtų darbų ir išbandymų aktais – 1 tomas;

13.3. Energetikos įrenginių 2008-02-21 pažyma – aktas Nr. 14-047-116 – 1 lap.

13.4. Šilumos įrenginių 2008-05-08 pažyma-aktas Nr. 14-012-38 1 lap.

13.5. Statinių kurie pripažįstami tinkamais naudoti, sąrašas:

Rekonstruotos ir pritaikytos gyvenamosioms patalpoms (butui) patalpos ambulatorijos pastate 1N3p. Kadastrinių matavimų byla Nr.1799

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Techninis prižiūrėtojas

Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos
Prižiūros koordinavimo skyriaus
vyr. specialistė
Marytė Trapnauškaitė

I.Morkeliūnaitė

S.Kruša

I.Beržanskienė

A.J.Jarašiūnas

J.Gervylis

Valstybinė energetikos inspekcija
Klaipėdos teritorinis skyrius
Vyresnysis inžinierius inspektorius
Juozas Gervylis

S.Jasaitis

L.Petraitis

R.Baliutavičius

Statybos
Klaipėdos m. savivaldybės
At. Nr. 3761

Akto 1 egz. su priedais ir juose išvardytais dokumentais priėmiau nuolat saugoti:

l. e. VšĮ Kvėdarnos ambulatorijos vyr. gydytojos pareigas _____ I.Beržanskienė

2008 m. gegužės 16 d.